

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH NA SG KOŚMIN(ŻYRZYN) ROK:2023			
L.P.	MIESIĄC	TYDZIEŃ	ZAKRES PRAC
1	Kwiecień	17	Opracowanie projektu technicznego wykonawczego na prace budowlane.
2	Maj	18	
		19	
		20	
3	Czerwiec	21	Uzgodnienie projektu techniczno-wykonawczego z Zamawiającym.
		22	Wykonanie kontenerów.
		23	
		24	
4	Lipiec	25	Wykonanie remontu fundamentów i montaż nowych kontenerów na stacji.
		26	Prace budowlane w zakresie odtworzenia:instalacji elektrycznej podziemnej, uziemiającej, odgromowej, oświetleniowej.
		27	
		28	
5	Sierpień	29	
		30	Przerwa techniczna na wykonanie przez Zamawiającego podziemnych układów rurowych stacji.
		31	Demontaż istniejącego ogrodzenia i montaż tymczasowego.
		32	Montaż nowego ogrodzenia.
6	Wrzesień	33	Przerwa techniczna na wykonanie przez Zamawiającego infrastruktury technicznej i technologicznej wew. kontenerów.
		34	
		35	
		36	
7	Październik	37	Wykonanie zagospodarowania terenu.
		38	Odbiór techniczny.
		39	Przerwa techniczna związana z pracami rozruchowymi prowadzonymi przez Zamawiającego.
		40	Końcowe prace wykończeniowe w zakresie części budowlanej.
8	Listopad	41	
		42	
		43	Odbiór końcowy zadania.
		44	Przekazanie dokumentacji powykonawczej do archiwum RDL.
		45	
		46	
		47	