

Kolejność wykonywania prac budowlanych dla inwestycji:

Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z rozbiórką istniejącego budynku tych instytucji oraz urządzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez częściowe utwardzenie terenu, montaż elementów małej architektury i budowę wiaty.

1. Wyburzenie południowego skrzydła istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej wg opisu rozbiórki.
2. Wypełnienie powstałych otworów w ścianie budynku (ściana z bloczków gazobetonowych gr.24cm na zaprawie cem.-wap.).
3. Budowa nowo projektowanego budynku w części zawierającej się w osiach od A1 do H1 z tymczasowym wypełnieniem otworu na piętrze budynku w pomieszczeniu nr 2.03 w osi H1.
4. Rozbiórka pozostałej części istniejącego budynku wraz z istniejącymi utwardzeniami terenu.
5. Budowa pozostałej części nowo projektowanego budynku (od osi A2 do D2).
6. Budowa części rekreacyjno-wypoczynkowej wraz z wiatą, elementami małej architektury i utwardzeniami terenu.