

Harmonogram - załącznik nr 2

Numer części	Nazwa części	Wartość			% wynagrodzenia wypłacanego za wykonanie danej części	Termin wykonania (m-ce realizacji od daty podpisania umowy)						
		Netto	Vat	Brutto		1	2	3	4	5	6	7
	Kanalizacja deszczowa											
1	Wykonanie odcinka S0 - S5, S3-W2, S4-W1 - w drodze asfaltowej											
1.1	Roboty rozbiórkowe, ziemne i montażowe				12,0%							
1.2	Roboty odtworzeniowe, regulacja studni				4,0%							
2	Wykonanie odcinka S5 - S11 - w drodze asfaltowej											
2.1	Roboty rozbiórkowe, ziemne i montażowe				13,0%							
2.2	Roboty odtworzeniowe, regulacja studni				5,0%							
3	Teren kolejowy - Wykonanie studni S11 + 1,5 m kan. deszcz.											
3.1	Roboty ziemne, montażowe, odtworzeniowe, regulacja studni				1,0%							
4	Wykonanie odcinka S11 - S18 - w terenie zielonym											
4.1	Roboty ziemne i montażowe				16,0%							
5	Wykonanie odcinka S18 - S23 - w drodze z kostki brukowej											
5.1	Roboty rozbiórkowe, ziemne i montażowe				12,0%							
5.2	Roboty odtworzeniowe, regulacja studni				2,0%							
6	Wykonanie odcinka S23 - S27 -W4 - w drodze z kostki brukowej											
6.1	Roboty rozbiórkowe, ziemne i montażowe				14,0%							
6.2	Roboty odtworzeniowe, regulacja studni				2,0%							
7	Wykonanie odcinka S18 - S32 -W3 - w drodze z kostki brukowej i płyt betonowych											
7.1	Roboty rozbiórkowe, ziemne i montażowe				6,0%							
7.2	Roboty odtworzeniowe, regulacja studni				11,0%							
8	Odbiory, inspekcja TV				2,0%							