



Pracownia Budowlana Przemysław Banaszak

ul. Sienkiewicza 22, 63-300 Pleszew

tel. (62)7428960, pracowniab@o2.pl

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego: **Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych**

Adres obiektu: **Tomice, ul. Wrzesińska 2, 63-308 Gizałki**

Kategoria obiektu: **IX – budynek szkolno-przedszkolny**

Identyfikator działki ewidencyjnej: **302004_2.0016.Ar_4.470/8**

Inwestor: **Gmina Gizałki, 63-308 Gizałki ul. Kaliska 28**

Pleszew, lipiec-sierpień, 2023r.

ZAŁĄCZONE DOKUMENTY:

- **Informacja BIOZ**
- **Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej**
ZK/49/2023 z dnia 25.08.2023r.
- **Warunki techniczne - elektroenergetyczne**
- **Warunki techniczne - telekomunikacyjne**
- **W wz. projekcie:**
 - Uzgodnienie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;**
 - Uzgodnienie pod względem bhp;**
 - Uzgodnienie pod względem ppoż.**

INFORMACJA BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego: **Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych**

Adres obiektu: **Tomice, ul. Wrzesińska 2, 63-308 Gizałki**

Kategoria obiektu: **IX – budynek szkolno-przedszkolny**

Identyfikator działki ewidencyjnej: **302004_2.0016.Ar_4.470/8**

Inwestor: **Gmina Gizałki, 63-308 Gizałki ul. Kaliska 28**

Pleszew, sierpień 2023r.

Opracował: **mgr inż. Przemysław Zawadzki**
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
OPL/0096/POOK/04

1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;

Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych.

Roboty budowlane należy rozpocząć w kolejności:

- usunięcie z terenu inwestycji obiektów przeznaczonych do likwidacji, rozebranie nawierzchni utwardzonych; wykopanie a następnie lanie fundamentów z uwzględnieniem i wykonaniem niezbędnych robót instalacyjnych, ocieplenie ścian fundamentowych;
- roboty murarskie, wykonanie stropu żelbetowego;
- przykrycie dachu;
- wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej;
- przeprowadzenie termomodernizacji ścian zewnętrznych;
- wykonanie prac instalacyjnych w obiekcie jak i na zewnątrz;
- roboty wykończeniowe w obiekcie;
- zagospodarowanie terenu wokół placu budowy.

Kolejność robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych.

2. Wykaz istniejących budynków, obiektów budowlanych;

- budynek szkoły podstawowej
- budynek gospodarczy
- boisko szkolne typu Orlik
- plac zabaw
- zbiornik na nieczystości ciekłe nieczynny
- studnia nieczynna
- hydrant zewnętrzny
- przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, teleinformacyjne
- linia elektroenergetyczna niskiego napięcia napowietrzna z słupami i kablowa.

3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

- nie występują.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

- zagrożenie wynikające z pracy przy wykopach o głębokości większej niż 1,5m;
- zagrożenia wynikające z pracy na wysokości powyżej 5,0m;
- zagrożenie wynikające z pracy w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznej niskiego napięcia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

- instruktaż pracowników powinien przeprowadzić kierownik budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Opracowanie planu BIOZ dla przedmiotowej inwestycji.
- W razie konieczności opracować szczegółowy plan ewakuacji z placu budowy w części graficznej planu BIOZ.
- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawować mają kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
 - organizować stanowiska pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
 - organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
 - dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
 - zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników (łącznie ze wstrzymaniem prac do czasu ich likwidacji).

Pleszew, sierpień 2023r.

Opracował: **mgr inż. Przemysław Zawadzki**
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
OPL/0096/POOK/04