

WSTĘPNY HARMONOGRAM RZECZOWY

Roboty budowlane, roboty nie będące robotami budowlanymi, dostawy – w ramach inwestycji pn. „Modernizacja SPZZOZ w Żurominie”

Etapy realizacji	Nazwa	Planowany czas trwania robót/dostaw - wydzielonych w ramach danego etapu i określonego Działania
Etap 1	Działanie 1 Zakup wyposażenia Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Żurominie:	
	Zakup/dostawy wyposażenia/sprzętu medycznego	10 tygodni od daty podpisania umowy
	Działanie 2 Modernizacja pomieszczeń budynku przychodni wraz z zakupem windy zewnętrznej	
	I część budynku Przychodni: - Poradnia „D” - część administracyjna I piętro - klatka schodowa przy części administracyjnej	3,5 miesiąca od daty podpisania umowy
	II część budynku Przychodni: - pozostałe roboty budynku Przychodni	3,5 miesiąca od daty zakończenia części I budynku Przychodni
Zakończenie Etapu I – do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy		
Etap 2	Działanie 3 Remont i doposażenie Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego wraz z Traktem Porodowym, Noworodkowego, Rehabilitacyjnego, Dziecięcego - planowany termin rozpoczęcia robót 01.11.2025r.	
	Trakt porodowy	3,5 miesiąca
	Oddziały Ginekologiczno-Położniczy oraz Oddział Noworodkowy	2,5 miesiąca
	Oddział Dziecięcy	3 miesiące
	Oddział Rehabilitacyjny	2 miesiące
Zakończenie Etapu II – do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy		

Dokumentacja dotycząca Działania 3 Remont i doposażenie Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego wraz z Traktem Porodowym, Noworodkowego, Rehabilitacyjnego, Dziecięcego, w tym terminy dotyczące przedkładania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w ramach Działania I i Działania II

Nazwa	Termin
Opracowanie Uzgodnionego Projektu Koncepcji w zakresie Działania 3 i przedłożenie go Zamawiającemu	45 dni od daty podpisania umowy
Zatwierdzony projekt budowlany wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami niezbędnymi do rozpoczęcia robót w zakresie Działania 3	31.10.2025r.
Uzyskanie decyzji na użytkowanie w ramach Działania 2	1 miesiąc od zakończenia robót Etapu I

Uzyskanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania dla Działania 3	31.10.2026r.
--	--------------

Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy plac budowy sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem robót.