

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.Strona tytułowa	str. 1
2.Zawartość opracowania	str. 2
3.Opis	str. 3 - 4

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Informacja sporządzona na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2003 nr 120, poz.1126).

Inwestycja : BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
KANCELARIA LESNICTWA

Adres inwestycji : STARKÓW , działka o nr ewid. 37/5 , obręb nr 0001 Starków, gmina Rzepin ,

Inwestor : Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin
ul. Puszczy Rzepińskiej 11 , 69-110 Rzepin

1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Inwestycja realizowana będzie jednoetapowo.:

Zakres robót budowlanych:

- wykopy i roboty ziemne,
- roboty fundamentowe – wykonanie płyty fundamentowej,
- wykonanie ścian zewnętrznych w konstrukcji szkieletowej drewnianej,
- wykonanie ścian działowych,
- wykonanie poszycia ścian z płyt OSB i gipsowo – kartonowych w raz z izolacją termiczną
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ,
- wykonanie tynków elewacyjnych,
- wykonanie posadzek,
- wykonanie sufitów podwieszanych z warstwą izolacji termicznej,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie instalacji wewnętrznych,
- malowanie ścian i sufitów,
- zagospodarowanie terenu,

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- działka nr 37/5 jest działką niezabudowana,

3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- zagospodarowanie standardowe – nie występują elementy zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,

4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

4.1. Możliwość spadania przedmiotów lub materiałów z wysokości :

- podczas montażu konstrukcji ścian szkieletowych,
- podczas montażu konstrukcji dachu,
- podczas montażu pokrycia dachowego wraz z opierzeniami i orynnowaniem,
- podczas montażu sufitów podwieszanych i obudowy konstrukcji dachu,
- podczas malowania ścian i sufitów,

4.2.Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5 m:

- oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3,0 m,
- nie występują

4.2.1. Inne niebezpieczeństwa podczas prac ziemnych :

- prace w pobliżu instalacji podziemnych w odległości do 40 cm prowadzić ręcznie, za pomocą narzędzi o drewnianych trzonkach,
- w razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokumentacji geodezyjnej instalacji podziemnych roboty należy przerwać, do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robót,
- w przypadku znalezienia niewypałów, przedmiotów archeologicznych lub innych przedmiotów trudnych do zidentyfikowania, roboty należy przerwać ,ogrodzić miejsce zagrożenia i powiadomić odpowiednie służby.

5.Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- szkolenie bhp,
- pouczenie pracowników o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,
- prowadzenie prac pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia,

5.1.Przy wykonywaniu ścian :

- wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401 rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 12 – Roboty malarskie i tynkarskie)

5.2.Przy wykonywaniu stropów :

- wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w. ;
Dz. U. nr 47 poz 401,rozdział 9 – roboty na wysokościach, rozdział 14 – Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

5.3.Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu :

- wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.
Dz. U. nr 47 poz.401 rozdział nr 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 13 – Roboty ciesielskie, rozdział 17 – Roboty dekarские i izolacje.

5.4.Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu :

- wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w. ;
Dz..U. nr 47 poz.401 rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń:

- ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy,
- wyznaczenie, oznakowanie i nie zastawianie dróg ewakuacyjnych,
- wyznaczenie stref niebezpiecznych – miejsc zagrożonych spadaniem przedmiotów lub materiałów,
- zabezpieczenie wykopów fundamentowych,
- zapewnienie pracownikom sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie i poddawanych okresowym kontrolom sprawności technicznej,

Zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane i na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz.U.Nr 120,poz.1126) kierownik budowy ma obowiązek sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .

opracowanie: Elżbieta Kojalowicz - Bethke