
	Szpital Powiatowy Sulechów	str. 1/3
	INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ	

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

	Szpital Powiatowy Sulechów	str. 2/3
	INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ	

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót budowlanych :

- demontaż kolidujących sieci elektrycznych,
- demontaż kolidujących sieci sanitarnych,
- wykopy głębokie otwarte
- ławy fundamentowe, ściany fundamentowe
- ściany żelbetowe, słupy i rygle żelbetowe
- stropy żelbetowe, schody żelbetowe
- więźba dachu, pokrycie dachu dachówką
- stacja transformatorowa
- sieci i instalacje elektryczne
- sieci i instalacje sanitarne
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej
- montaż warstwy styropianu na ścianach zewnętrznych
- montaż rur spustowych i rynien
- chodniki i drogi wewnętrzne

Kolejność realizacji :

wg kolejności zakresu robót

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie działki istnieją obiekty:


- budynek istniejącego szpitala
- budynek prosektorium
- budynek garaży i pomieszczeń gospodarczych
- kioski

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- budynki szpitala – projektowany i istniejący
- istniejące sieci elektryczne

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

- wykop otwarty przy budynku istniejącego szpitala oraz poza nim
Czas : rozpoczęcie robót budowlanych
- wykonywanie elementów murów zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcyjnych
Czas : okres wznoszenia zasadniczej konstrukcji budynku
- wykonywanie tynków zewnętrznych z dociepleniem ścian zewnętrznych
Czas : okres po wykonaniu pokrycia połaci dachowej
- wykonywanie instalacji rur spustowych i rynien
Czas : po zakończeniu robót murowych i ociepleniowych
- roboty prowadzonych przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych (stacja transformatorowa),

	Szpital Powiatowy Sulechów	str. 3/3
	INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ	

–

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- szkolenie bhp na budowie
- odprawy codzienne przed przystąpieniem do wykonywania robót

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych ,zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- komunikacja radiotelefoniczna
- oznakowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi
- ustalenie punktu pierwszej pomocy – poza apteczką w biurze kierownika budowy
- oznakowanie kierunku ewakuacji w przypadku zagrożenia
- wygrodzenie dróg komunikacji taśmą w jaskrawym kolorze na wys.1,1 m
- zachowanie dobrego dojazdu do biura kierownictwa budowy karetki pogotowia
- codzienne odprawy szczególnie eksponujące niebezpieczeństwa na danym zakresie wykonywanych robót