

Id.	Nr poz. Harm.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Terminy																																																							
						25-cze-02							25-cze-09							25-cze-16							25-cze-23							25-cze-30							25-lip-07							25-lip-14													
						s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p							
1		Postój instalacji	40 dn	nie, 25-06-01	czw, 25-07-10																																																								
2		Okres remontowy	32 dn	sob, 25-06-07	wto, 25-07-08																																																								
3		Czynności technologiczne (obniżanie temperatury/wyłączenie palników)	6 dn	nie, 25-06-01	pią, 25-06-06																																																								
4		Czynności technologiczne (włączenie palników/podnoszenie temperatur)	2 dn	śro, 25-07-09	czw, 25-07-10																																																								
5	1	M-ż/d-ż zaślepek	5 dn	śro, 25-06-04	czw, 25-07-10																																																								
6	2	Remont kotła termicznego 26 E1	12 dn	sob, 25-06-07	czw, 25-06-26																																																								
7	3	Remont kondensatora 26 E2	30 dn	sob, 25-06-07	nie, 25-07-06																																																								
8	4	Remont kondensatora 26 E3	30 dn	sob, 25-06-07	nie, 25-07-06																																																								
9	5	Remont podgrzewacza 26 E4	28 dn	sob, 25-06-07	pią, 25-07-04																																																								
10	6	Remont kondensatora 26 E5	30 dn	sob, 25-06-07	nie, 25-07-06																																																								
11	7	Remot podgrzewacza 26 E6	28 dn	sob, 25-06-07	pią, 25-07-04																																																								
12	8	Remont separatora 26 S2	20 dn	sob, 25-06-07	czw, 25-06-26																																																								
13	9	Remont zbiornik kondensatu 26 B1	11 dn	pon, 25-06-09	czw, 25-06-19																																																								
14	10	Remont zamknięć siarkowych 26 X1-X7	21 dn	sob, 25-06-07	pią, 25-06-27																																																								
15	11	Remont zbiornika siarki płynnej 26 A1	21 dn	sob, 25-06-07	pią, 25-06-27																																																								
16	12	M-ż/d-ż zaślepek, włazy 26 R1	3 dn	sob, 25-06-07	pon, 25-06-23																																																								
17		Wyładunek/załadunek złoza 26 R1	4 dn	nie, 25-06-08	sob, 25-06-21																																																								
18	12	Prace w obrębie rusztów	10 dn	wto, 25-06-10	czw, 25-06-19																																																								
19	13	M-ż/d-ż zaślepek, włazy 26 R2	3 dn	pon, 25-06-09	śro, 25-06-25																																																								
20		Wyładunek/załadunek złoza 26 R2	4 dn	wto, 25-06-10	pon, 25-06-23																																																								
21	13	Prace w obrębie rusztów	10 dn	czw, 25-06-12	sob, 25-06-21																																																								
22	14	M-ż/d-ż zaślepek, włazy 26 R3	3 dn	śro, 25-06-11	pią, 25-06-27																																																								
23		Wyładunek/załadunek złoza 26 R3	4 dn	czw, 25-06-12	śro, 25-06-25																																																								
24	14	Prace w obrębie rusztów	10 dn	sob, 25-06-14	pon, 25-06-23																																																								
25	15	Armatura PiA	16 dn	sob, 25-06-07	czw, 25-06-26																																																								
26	16	D-ż/m-ż armatura zaporowej	17 dn	sob, 25-06-07	pią, 25-06-27																																																								
27	17	D-ż/m-ż zaworów bezpieczeństwa	17 dn	sob, 25-06-07	pią, 25-06-27																																																								
28	18	Czyszczenie aparatów	26 dn	sob, 25-06-07	śro, 25-07-02																																																								
29	19	Prace wymurówkowe w 26E1, 26R1-R3	17 dn	pon, 25-06-09	śro, 25-06-25																																																								
30	20	Prace budowlane - fundamenty	22 dn	sob, 25-06-07	wto, 25-07-08																																																								
31	21	D-ż/m-ż izolacji (płaszczce aparatów)	11 dn	śro, 25-06-04	wto, 25-07-08																																																								
32	21	D-ż/m-ż izolacji (poł. kołnierzowe)	10 dn	śro, 25-06-04	czw, 25-07-17																																																								
33	22	M-ż/d-ż rusztowań (płaszczce aparatów)	9 dn	nie, 25-06-01	wto, 25-07-08																																																								
34	22	M-ż/d-ż rusztowań (poł. kołnierzowe)	11 dn	nie, 25-06-01	czw, 25-07-17																																																								
35	23	Kanalizacja przemysłowa i opadowa	4 dn	sob, 25-07-05	wto, 25-07-08																																																								
36	24	Remont urządzeń PiA	25 dn	sob, 25-06-07	wto, 25-07-08																																																								
37	25	Remont instalacji elektrycznych	21 dn	sob, 25-06-07	pią, 25-06-27																																																								
38	26	Remont instalacji odgromowej	17 dn	sob, 25-06-07	wto, 25-07-08																																																								
39	27	Remont instalacji oświetleniowej	21 dn	śro, 25-06-18	wto, 25-07-08																																																								
40	28	Remont silników elektrycznych	19 dn	sob, 25-06-07	śro, 25-06-25																																																								
41		Badania NDT - zakresy TID	25 dn	sob, 25-06-07	wto, 25-07-01																																																								
42		Próba kompleksowa	1 dzień	wto, 25-07-08	wto, 25-07-08																																																								

Kierownik  
Dział Utrzymywania Ruchu  
Kompleksu Gospodarki Gazami  
Marcin Kowalski