

Iwiny 18 .07.2025 r

Harmonogram wyłączeń dla przebudowy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Pereca i Grochowej

Etap I

Wymiana sieci od K-I/35 do K-I/35/1

Do wykonania zaślepki w K-I/35/1 od strony K-I/35 celem zasilania odgałęzień w stronę Pereca 31 i stronę Grochowej 13. Zasilanie sieci 2xDN200 od strony ul. Stalowej.

Wyłączenie sieci 2xDN200 od istniejących zasuw w komorze K-I/35 do zaślepek w K-I/35/1.

Do rozważenie etapowanie związane z przebudową przyłączy do Pereca 34 i 42.

Etap II

Wymiana sieci od K-I/35/1 do K-I/35/3

Do wykonania trójnik Tp3 łącznie ze studnią Zoo3 i połączeniem z istniejącą siecią 2xDn80 preizolowaną.

Do wykonania trójnik Tr4 łącznie ze studnią Zoo4 i połączeniem z istniejącą siecią 2xDn80 tradycyjną.

Do wykonania zaślepki za trójnikiem Tr4 (patrząc od K-I/35) celem zasilania 2xDN200 od strony K-I/35

Do wykonania zawory Zo6 , trójnik Tr5 i zawory Zoo5 oraz zaślepki przed trójnikiem Tr5 (patrząc od K-I/35) celem zasilania 2xDN150 od strony ul. Stalowej.

Wyłączenie sieci 2xDN200/150 od zaślepek za Tr4 do zaślepek przed Tr5.

Etap III

Wymiana sieci od Zoo4 w stronę Grochowej 13, 15 i Żelaznej 36.

Etap IV

Wyłączenie sieci głównej 2xDN350. Wymiana armatury w komorze K-I/35.

Etap V

Wyłączenie przyłącza z K-I/35 w stronę ul. Żelaznej 46.

Jolanta Gołębiowska-Szczurek
SAN-TERM SYSTEM