

HARMONOGRAM PRAC W REMONCIE PLANOWYM INSTALACJI STRIPING III - 22.04 - 11.05.2026																																																												
ID.	Nr zakresu	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie																																																							
						p	s	n	p	w	26-kwi-13					p	s	n	p	w	26-kwi-20					p	s	n	p	w	26-kwi-27					p	s	n	p	w	26-maj-04					p	s	n	p	w	26-maj-11					p	s	n	p	w
1	2	Postój instalacji Striping III - 19.04 - 12.05.2026	24 dn	nie, 26-04-19	wto, 26-05-12																																																							
2		Prace remontowe na instalacji Striping III - 22.04 - 11.05.2026	20 dn	śro, 26-04-22	pon, 26-05-11																																																							
3		Zatrzymanie instalacji	3 dn	nie, 26-04-19	wto, 26-04-21																																																							
7		Montaż zaślepek	3 dn	nie, 26-04-19	wto, 26-04-21																																																							
8		M-ż zaślepek na rurociągach waody	1 dzień	nie, 26-04-19	nie, 26-04-19																																																							
9		M-ż zaślepek na rurociągu siarkowodoru	2 dn	nie, 26-04-19	pon, 26-04-20																																																							
10		M-ż zaślepek na rurociągach zrzutowych	2 dn	pon, 26-04-20	wto, 26-04-21																																																							
11		Dekontaminacja	2 dn	pon, 26-04-20	wto, 26-04-21																																																							
12		Kolumna 4C-501	16 dn	śro, 26-04-22	czw, 26-05-07																																																							
21	4	Wymiennik 4E-501A	16 dn	śro, 26-04-22	czw, 26-05-07																																																							
32	5	Wymiennik 4E-501B	14 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-05																																																							
43	6	Chłodnica 4E-502	14 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-05																																																							
54	7	Wyparka 4E-503A	14 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-05																																																							
66	8	Wyparka 4E-503B	14 dn	śro, 26-04-22	wto, 26-05-05																																																							
78	9	Chłodnica 4E-504A	6 dn	wto, 26-04-28	nie, 26-05-03																																																							
87	10	Chłodnica 4E-504B	6 dn	wto, 26-04-28	nie, 26-05-03																																																							
96	11	Chłodnica 4E-504C	7 dn	wto, 26-04-28	pon, 26-05-04																																																							
105	12	Chłodnica 4E-504D	7 dn	wto, 26-04-28	pon, 26-05-04																																																							
114	13	Chłodnica 4E-504E	7 dn	wto, 26-04-28	pon, 26-05-04																																																							
123	14	Chłodnica 4E-504F	7 dn	wto, 26-04-28	pon, 26-05-04																																																							
132	15	Podgrzewacz 4EP-504A	7 dn	pią, 26-05-01	czw, 26-05-07																																																							
136	16	Podgrzewacz 4EP-504B	7 dn	pią, 26-05-01	czw, 26-05-07																																																							
140	17	Podgrzewacz 4EP-504C	6 dn	pią, 26-05-01	śro, 26-05-06																																																							
144	18	Zbiornik 4V-501N	12 dn	nie, 26-04-26	czw, 26-05-07																																																							
152	19	Zbiornik 4V-502	7 dn	wto, 26-04-28	pon, 26-05-04																																																							
158	20	Filtr FT-501A	5 dn	nie, 26-05-03	czw, 26-05-07																																																							
167	21	Filtr FT-501B	5 dn	nie, 26-05-03	czw, 26-05-07																																																							
176	22	Filtr FT-501C	5 dn	nie, 26-05-03	czw, 26-05-07																																																							
185	23	Filtr FT-502A	5 dn	nie, 26-05-03	czw, 26-05-07																																																							
194	24	Filtr FT-502B	5 dn	nie, 26-05-03	czw, 26-05-07																																																							
203	25	Filtr FT-503A	5 dn	nie, 26-05-03	czw, 26-05-07																																																							
212	26	Filtr FT-503B	5 dn	nie, 26-05-03	czw, 26-05-07																																																							
221	27	Zakres uzupełniający	11 dn	nie, 26-04-19	śro, 26-04-29																																																							
222	28	Remont armatury, legalizacja zaw. bez.	12 dn	pią, 26-04-24																																																								

2025 -12- 0 14 Inż.Wsp. Prod.TR5/1 (br.mech.)

Inż.Wsp. Prod.TR5/2 (br.PIA)

Inż.Wsp.Prod.TR5/2(br. elektr.)

Gł. Inż.Proc.Prod. PR5/1

p.o. Kjerfving (TR5/1)

Kierownik
(TR5)