

PROTOKÓŁ

ODBIORU TECHNICZEGO/SPRAWDZENIA SYSTEMU ALARMOWEGO SIECI PREIZOLOWANYCH

ADRES BAZOWY SIECI PREIZOLOWANEJ..... MIASTO

ULICA NUMER na terenie EC.....

W dniu przedstawiciele

1.....2.....

w obecności przedstawiciela odbiorcy

dokonał : [odbioru] [przeglądu i pomiarów sprawdzających harmonogramowych] [przeglądu na zgłoszenie] *
dla systemu nadzoru zawilgoceń [w całości zgodnie z załącznikiem] [z punktu bazowego] * ;

1. Technologia sieci preizolowanej.....

2. Rodzaj pomieszczenia.....

3. Własność pomieszczenia.....

4. Stan obiektu bazowego dla sieci:

- Napięcie zasilania 230VAC
- Urządzenie nadzorujące
- Osprzęt.....

5. Pomiary:

- Przewód zasilający

		Pomiar omomierzem	
	Odległość z reflektometru z określeniem zakończenia	Pomiar do masy	Pomiar pętli
Przewód prawy			
Przewód lewy			

- Przewód powrotny

		Pomiar omomierzem	
	Odległość z reflektometru z określeniem zakończenia	Pomiar do masy	Pomiar pętli
Przewód prawy			
Przewód lewy			

Uwagi: Układ SPRAWNY/NIESPRAWNY*

.....

.....

.....

.....

Podpisy: 1.....2 Odbiorca:.....

* - niepotrzebne skreślić