



Certyfikat odcięć nr

Isolation certificate No.

Do Polecenia nr

For PTW No.

1 TYP ODCIĘCIA/BLOKADY TYPE OF ISOLATING/INTERLOCKING DEVICES

☐ Mechaniczne Mechanical ☐ Elektryczne Electrical ☐ Procesowe Process ☐ F&G F&G ☐ AKPiA Instrumentation

☐ Inne Other _____

2 OPIS URZĄDZENIA/INSTALACJI EQUIPMENT/PLANT DESCRIPTION

Tag urządzenia/instalacji Equipment/Unit Tag

Opis urządzenia/instalacji Equipment/Unit description

Lokalizacja Location

Obszar Area

Instalacja Unit

Budynek Building

3 TABLICA ODCIĘĆ/BLOKAD TABLE OF ISOLATING/INTERLOCKING DEVICES

OZNN	Odciecie zasilania nisk. napięcia Low Voltage power supply isolation	OZSN	Odciecie zasilania śred. napięcia Medium Voltage power supply isolation	OZWN	Odciecie zasilania wysok. Napięcia High Voltage power supply isolation
UW	Usunięcie wtyczki Plug removal	RP	Rozłączenie przewodów Cable disconnection	UZ	Uziemienie Ground
ZZZ	Zawór zablok. w położeniu zamkniętym Locked closed valve (CSC)	ZZO	Zawór zablok. w położeniu otwartym Locked open valve (CSO)	ZZP	Zawór zablok. w położeniu pośrednim Locked position valve (CSP)
UWW	Usunięta wstawka wyjmowalna Removable insert removed	OPZ	Okular zamontowany w poz. zamkniętej Spectacle blind installed in closed position	OPO	Okular zamontowany w poz. otwartej Spectacle blind installed in open position
KZ	Zamontowany kołnierz zaślepiający Blind flange installed	OM	Odciecie mechaniczne Mechanical isolation	----	Inne: Other:
BFG	Blokada w systemie F&G F&G system interlock	BESD	Blokada w systemie ESD (program.) ESD system interlock (software interlock)	BDCS	Blokada w systemie DCS (program.) DCS system interlock (software interlock)
BPLC	Blokada w systemie PLC (program.) PLC system interlock (software interlock)	MOS	Obejście serwisowe Maintenance Override Switch	----	Inne: Other:

Medium Medium	Nr identyfikacyjny TAG No.	Nr blokady LockOut No.	Kod Code	Dodatkowe wymagania / Uwagi Additional requirements	Data i Podpis wykonuj. Date & Signature of the isolating person	Data i Podpis usuwaj. Date & Signature of the de-isolating person

Uwagi Comments

Wszystkie punkty odcięcia zostały sprawdzone, cała energia została rozproszona. Odciecie wszystkich urządzeń/instalacji zostało potwierdzone.

All isolation points have been verified, all energy dissipated. Isolation of all plant/equipment has been confirmed.

Certyfikat opracował
Certificate prepared by

Imię i nazwisko Name

Data Date

Podpis Signature

Odcięcia wykonał
Isolations made by

Imię i nazwisko Name

Podpis Signature

Podpis świadka

Signature of the
isolation witness

Imię i nazwisko Name

Podpis Signature

4 ZDJĘCIE ODCIĘĆ/BLOKAD (zdjęcie odcięć i blokad możliwe tylko po zezwoleniu Poleceniodawcy potwierdzonym wpisem w Poleceniu na prace)

ISOLATING/INTERLOCKING DEVICE REMOVAL (removal of the isolating and interlocking devices is only possible upon authorization of the PTW Issuer confirmed with a record in the Work order)

Odcięcia usunął
Isolations removed by

Imię i nazwisko Name

Podpis Signature

Podpis świadka

Signature of the
isolation witness

Imię i nazwisko Name

Podpis Signature