

Świnoujście 2025-01-31

CERTYFIKAT 24 / L / 2025

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 /B/
72-600 Świnoujście
ul. Witosa 12**

CERTYFIKAT

Zaświadcza się, że niżej wypisany sprzęt i instalacje zostały sprawdzone i obsłużone.

1. Instalacja hydrantów wewnętrznych :

Przeprowadzono kontrolę hydrantów wewnętrznych Ø25 z węzłem płasko składanym – 9 szt.

- Węże W 25 –15 m. 9 odcinków - stan dobry
- Prądownice wodne uniwersalne Ø25 9 szt. - stan dobry

Przeprowadzono kontrolę hydrantów wewnętrznych Ø25 z węzłem półsztywnym – 3 szt.

- Prądownice wodne uniwersalne D-10- 3 szt. - stan dobry
- Zwijadła, węże, zawory 3 szt. - stan dobry

Przeprowadzono kontrolę hydrantu wewnętrznego Ø52 z węzłem płasko składanym – 1 szt.

- Wąż W 52 –15 m. 1 odcinek - stan dobry
- Prądownica wodna uniwersalna Ø52 1 szt. - stan dobry
- Rurociągi i zawory hydrantów - sprawne

System hydrantów wewnętrznych sprawny - osiąga wymagane parametry gaśnicze.

2. Gaśnice:

- Gaśnice proszkowe 6 kg. /GP 6x ABC/ - 16 szt.
- Gaśnice proszkowe 6 kg. /GP 6z ABC/ - 8 szt.
- Gaśnica proszkowa 2 kg. /GP 2x ABC/ - 3 szt.
- Gaśnice CO₂ 5 kg. /śniegowe GS 5x BC/ - 3 szt.
- Gaśnica pianowa 2 l. /GWG-2x AF/ - 1 szt.
- Urządzenie gaśnicze sprzętu elektr. 2 kg./GSE 2x/ - 2 szt.

Data naprawy, kontroli umieszczona jest na indywidualnej kontrolce.

Następne badanie okresowe wyżej wymienionego sprzętu styczeń 2026.

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU
wężła ciepłego
zlokalizowanego w budynku przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu

Data spisania protokołu:
06.07.2023r.

Podstawa:
Umowa na eksploatację zleconą Nr KW/02/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.

Strona Zlecająca:
Szkoła Podstawowa Nr. 1 im. Marynarki Wojennej RP
ul. Witosa 12
72-600, Świnoujście

- I. Stan urządzeń wężła ciepłego:
 1. Pompa obiegowa c.o. – **stan dobry.**
 2. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. – **stan dobry.**
 3. Urządzenia sterowania automatyki i układów pomiarowych – **stan dobry.**
 4. Instalacja centralnego ogrzewania – **stan dobry.**
- II. Uwagi odnośnie zalecanych prac do wykonania przed rozpoczęciem sezonu grzewczego:
 1. **Bez uwag.**
- III. Pomieszczenie wężła ciepłego:
 1. **Bez uwag.**

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Strona dokonująca przeglądu – PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Kierownik
Działu Ruchu Sieciowego

Przemysław Kietczewski

1. **06.07.2023**

PROTOKÓŁ 02/05/025
z kontroli przewodów kominowych

Sprawdzenie technicznej sprawności przewodów spalinowych i wentylacyjnych w budynku położonym w Świnoujściu przy ul. **Witosa 12 – Szkoła Podstawowa nr. 1**
(budynek „B”)

zostało przeprowadzone przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Krystiana Kulesza w oparciu o art.62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz. U. Nr.89 poz.414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W wyniku kontroli stwierdza się:

1. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom w/w. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.
- ~~2. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają w/w przepisom. Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia:~~

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do kontroli

Mistrz Kominarski
Krystian Kulesza
Nr. 18098
tel. 614 209 747

REGON Nr. 811234954

NIP Nr 885 - 114 - 77 - 89

Tel. com. 0604 209 747

Zakład Usług
Remontowo - Budowlanych
HYDRO - GAZ
72-600 Świnoujście
ul. Husarska 10

Świnoujście dn. 06.05.2025.

PROTOKÓŁ 02/05/25
KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ

Zgodnie z art. 62, ust.1, punkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414), zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz. U. Nr 74, poz.836), oraz w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 06.05.1995r i 24.07.1995r dokonano przeglądu instalacji gazowej

w budynku przy ulicy **Witosa 12 – Szkoła Podstawowa nr. 1 (budynek „B”)**

Przegląd obejmował instalację gazową wraz z urządzeniami

Podczas przeglądu stwierdzono następujące nieszczelności :

Instalacja gazowa szczelna na całej długości , uszkodzone drzwiczki szafy gazowej (urwany dolny zawias).....

2.Ocena stanu zewnętrznego instalacji (korozja, konserwacja)

Dobry – instalacja zakonserwowana na całej długości.....

Ocena stanu urządzeń gazowych w lokalu:

Kuchenska gazowa – **szczelna (2 szt)**

4. Właściciel zobowiązany jest usunąć usterkę w ciągu 7 dni i powiadomić zarządcę budynku


Próbę szczelności instalacji gazowej przeprowadzono za pomocą detektora nieszczelności typ.” LEAKATOR - 10 „

Przeglądu dokonał :

Nr. Upr. E3/702/356/21
D3/702/357/21


ZAKŁAD USŁUG
REMONTOWO-BUDOWLANYCH
Krzysztof Kuleza
72-600 Świnoujście, ul Husarska 10
REGON:811234954, NIP:855-114-77-89

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 2
72-600 Świnoujście



L.dz. DF/FS/DC/000062/0149/23

Świnoujście, 18.07.2023 r.



Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Marynarki Wojennej RP
ul. Narutowicza 10
72-600 Świnoujście

Dotyczy: umowy Nr KW/02/2018 o konserwację węzła ciepłego.

Zgodnie z umową Nr KW/02/2018 o konserwację węzła ciepłego w załączeniu przesyłamy protokół oceny stanu technicznego węzła ciepłego mieszającego się w budynku przy ul. Witosa 12.
Prówdzący sprawę: Dominika Cieślík- Specjalista ds. Obsługi Klienta, tel. 91 321-39-13.

Z poważaniem

Wiceprezes Zarządu
Tomasz Horbik

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółki
Grażyna Kotowiecka

Otrzymują:
1. Adresat
2. FS

tel. 91 321 39 13
tel. 91 321 36 48
fax 91 322 46 59
sekretariat@pec.swinoujście.pl

www.pec.swinoujście.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000152456, NIP: 855-00-03-746, REGON: 811113334, Kapitał zakładowy: 8 247 000,00 zł

Nr rachunku bankowego:
Bank Pekao SA 12 1240 6494 1111 0011 1335 2404

CIĘPŁOSYSTEMOWE
PN-EN ISO 14001



71-066 Szczecin, ul. Świerczewska 5
e-mail: biuro@klimaserwis.szczecin.pl

S E R W I S
501 010 885
501 136 847

Protokół wykonania PRZEGŁADU/NAPRAWY

Serwisant: BARTOSZ BUCHAŁA		Godzina rozpoczęcia prac:		Godzina zakończenia prac:		Naprawa pogwarancyjna <input type="checkbox"/> Naprawa gwarancyjna <input type="checkbox"/>		Data: 03.04.2025	
Użytkownik / pieczęć zleceniodawcy szkoła podstawowa nr 1 Świerczewo		Dojazd do obiektu w jedną stronę:		Producent urządzenia:		Symbol urządzenia:		Nr Seryjny:	
ul. Witosze 12 - kuchnia	 km		

Wykonane czynności: **przeprowadzono przegląd zaworów centrali nawiewnej z nagłośnieniem**
współpracę z wyznaczonego fakturą zgodną z przedstawieniem
przebieg prawidłowy

Załączniki: <input type="checkbox"/> Protokół z pomiarów <input type="checkbox"/> Inne		Zużyte materiały: 1. filtry 2. 3. 4.		Ilość: 10 pl	
--	--	--	--	--	--

Czynności konieczne do wykonania podczas naprawy:		Ciśnienie tłoczenia		Ciśnienie ssania		Napięcie zasilania		Prąd pracy sprężarki		Prąd znamieniowy sprężarki	
<input type="checkbox"/> Czyszczenie / Oględziny parownika <input type="checkbox"/> Czyszczenie / Oględziny skraplacza <input type="checkbox"/> Czyszczenie filtra wodnego <input type="checkbox"/> Sprawdzenie drożności odwodnienia <input checked="" type="checkbox"/> Sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych <input checked="" type="checkbox"/> Czyszczenie / wymiana filtrów powietrza <input checked="" type="checkbox"/> Sprawdzenie poprawności działania pilota / sterownika <input checked="" type="checkbox"/> Inne obgryzanie kabli		

TEST URZĄDZENIA		Temp. Zew.		Temp. Wew.		Temp. Chł.		Temp. Grz.		Chłodzenie		Grzanie	
.....		

Podpis serwisanta: Buchała		USŁUGA ZAKOŃCZONA <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		Potwierdzam wykonanie usługi: WACEDYREKTOR SZKOŁY Saunders - Pankos mgr Edyta Ścisłowska - Pankos	
.....		Po wykonaniu w/w czynności stwierdzono: PRAWDŁOWOŚĆ / NIEPRAWIDŁOWOŚĆ działania urządzenia		



71-066 Szczecin, ul. Świerczewska 5
e-mail: biuro@klimaserwis.szczecin.pl

SERWIS
501 010 885
501 136 847

Protokół wykonania PRZEGŁADU / ~~NA~~ NAPRAWY

Serwisant:	Godzina rozpoczęcia prac:	Godzina zakończenia prac:	Naprawa pogwarancyjna <input type="checkbox"/> Naprawa gwarancyjna <input type="checkbox"/>	Data:
------------	---------------------------	---------------------------	--	-------

Amadeusz Dąbka Użytkownik / właściciel zleceniodawcy Szkółka podstawowa Nr 1 Świnoujście ul. Witosa 12 (Kuchnia)	Dojazd do obiektu w jedną stronę:	Producent urządzenia: Włocławek VTS Symbol urządzenia: Brak Nr Seryjny: Brak Rodzaj czynnika: km	08.01.25
---	-----------------------------------	---	----------

Wykonane czynności:

Przeprawkowana. Serwis. centrali. wentylacyjnej. Wykryty szczelność. Wyeliminowany. Wymieniony. Wraz z...
Odfiltrujmy. Wyeliminowano. Filtry. powietrza. Sprawdzone. działanie. Praca. Prawidłowa.

Załączniki:

- ☐ Protokół z pomiarów
- ☐ Inne

Czynności konieczne do wykonania podczas naprawy:

- ☒ Czyszczenie / Oględziny parownika
- ☐ Czyszczenie / Oględziny skraplacza
- ☐ Czyszczenie filtra wodnego
- ☐ Sprawdzenie drożności odprowadzenia
- ☒ Sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych
- ☒ Czyszczenie / wymiana filtrów powietrza
- ☒ Sprawdzenie poprawności działania pilota / sterownika
- ☒ Inne: ok. 2.4.1.2

TEST URZĄDZENIA

Podpis serwisanta:

Serwisant:

USŁUGA ZAKOŃCZONA

☒ TAK ☐ NIE

Po wykonaniu w/w czynności stwierdzono:

PRAWDŁOWOŚĆ / NIEPRAWDŁOWOŚĆ działania urządzenia

Potwierdzam wykonanie usługi:

WICEDYREKTOR SZKOŁY

Edward Fajka
mgr Zbysław Szlachetka - Fortas

Zużyte materiały:

1. Filtry
- 2.
- 3.
- 4.

Ilość:

1 kpl

Czynności konieczne do wykonania podczas naprawy:

- ☒ Czyszczenie / Oględziny parownika
- ☐ Czyszczenie / Oględziny skraplacza
- ☐ Czyszczenie filtra wodnego
- ☐ Sprawdzenie drożności odprowadzenia
- ☒ Sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych
- ☒ Czyszczenie / wymiana filtrów powietrza
- ☒ Sprawdzenie poprawności działania pilota / sterownika
- ☒ Inne: ok. 2.4.1.2

TEST URZĄDZENIA

Podpis serwisanta:

Serwisant:

USŁUGA ZAKOŃCZONA

☒ TAK ☐ NIE

Po wykonaniu w/w czynności stwierdzono:

PRAWDŁOWOŚĆ / NIEPRAWDŁOWOŚĆ działania urządzenia

Potwierdzam wykonanie usługi:

WICEDYREKTOR SZKOŁY

Edward Fajka
mgr Zbysław Szlachetka - Fortas