

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO
W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM

LOKALIZACJA Koszalin, ul. Zwycięstwa 176/2
dz. nr 32/25 obręb 0027

INWESTOR GMINA MIASTO KOSZALIN,
Zarząd Budynków Mieszkalnych,
75-815 Koszalin ul. Połczyńska 24

PROJEKTANT mgr inż. arch. Małgorzata Olszyńska
upr. nr 6/Sz/2001, ZP-0210

MAŁGORZATA OLSZYŃSKA
mgr inż. arch.
upr. Nr 6/Sz/2001
AB.III.HM-7131-15/2001

Koszalin kwiecień 2023 r.

1. Zakres robót

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 176/2, dz. nr 32/25 obręb 0027.

W celu realizacji inwestycji przewidziano kolejno:

- roboty rozbiórkowe
- roboty murarskie
- roboty montażowe
- roboty wykończeniowe
- roboty instalacyjne

2. Wykaz obiektów podlegających adaptacji, rozbiórce

Nie dotyczy

3. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót

- zagrożenie porażenia prądem przy obsłudze urządzeń i narzędzi elektrycznych,
- zagrożenie urazów mechanicznych podczas używania urządzeń i narzędzi,
- zagrożenie bezpieczeństwa przy upadku z wysokości i rusztowań,
- zagrożenie upadku ciężkich elementów lub materiałów z wysokości,
- zagrożenie urazów chemicznych oczu i naskórka podczas stosowania środków chemicznych,

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót

Nie dotyczy

5. Instruktaż pracowników

- Wszyscy pracownicy muszą posiadać udokumentowany fakt odbycia szkolenia okresowego w zakresie bhp, przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora,
 - Pracownicy muszą być poinformowani o możliwych zagrożeniach i sposobie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
 - Pracownicy zostaną poinformowani o konieczności używania odzieży ochronnej, rękawic i kasków; zatrudnieni na budowie winni posiadać odzież, obuwie ochronne oraz powinni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt - kaski, okulary, maski (ciecie, wiercenie, szlifowanie), maski przyciemniające, fartuchy (spawanie), rękawice, szelki, pasy bezpieczeństwa (prace na wysokościach),
 - Nadzór przy wykonywaniu szczególnie niebezpiecznych prac montażowych powinien sprawować kierownik budowy,
 - Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem, warunkami BHP i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,
 - Obsługa maszyn o napędzie silnikowym oraz urządzeń elektrycznych winna być powierzona kwalifikowanym pracownikom, pracowników fizycznych należy poinstruować i przeszkolić o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach na stanowisku,
 - Należy zapewnić pełną sprawność sprzętu dla wykonywania prac budowlanych, właściwe podłączenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, osłony przeciwwypadkowe,
 - Prace malarskie, impregnacyjne w pomieszczeniach zamkniętych prowadzić przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji,
6. Nie przewiduje się przechowywania na budowie niebezpiecznych materiałów i substancji.

MAŁGORZATA OLSZYŃSKA
mgr inż. arch.
upr. Nr 6/Sz/2001
AB.III.HM-7131-15/2001