



BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO  
„INTERPROJEKT” – DARIUSZ RUSNAK

ul. Kaczawska 13, Dziwiszów, 58-508 Jelenia Góra, tel. 605-305-220, email: [dariusz.rusnak@interprojekt.biz.pl](mailto:dariusz.rusnak@interprojekt.biz.pl)

NIP: 611-107-18-16, Bank PEKAO SA o. Jelenia Góra / 33 12401301 11110000 25785430

## ZAŁĄCZNIKI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	<b>Rozbudowa drogi gminnej na działce nr 456 w Dziwiszowie</b>
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Powiat karkonoski, gmina Jeżów Sudecki, miejscowość Dziwiszów Kategoria obiektu budowlanego: <b>XXV, XXVI</b>
IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	
JE 020606_2, obręb 0002 działki nr:	456, 434 ( <u>434/1</u> , <u>434/2</u> ), 435 ( <u>435/1</u> , <u>435/2</u> ), 421 ( <u>741</u> , 742, <u>743</u> ), 436 ( <u>436/1</u> , <u>436/2</u> ), 437, 441/2, 424 ( <u>424/1</u> , <u>424/2</u> ), 441/4, 442, 422/1 ( <u>422/3</u> , <u>422/4</u> ), 423, 422/2 ( <u>422/5</u> , <u>422/6</u> ), 419/1 ( <u>419/4</u> , <u>419/5</u> ), 443/9, 443/3, 419/3 ( <u>419/9</u> , <u>419/10</u> ), 419/2 ( <u>419/6</u> , <u>419/7</u> , <u>419/8</u> ), 453/14, 564 ( <u>744</u> , <u>745</u> ), 453/12, 453/4, 418, 443/6
* w nawiasie podano numery działek powstałych w wyniku podziału, podkreślono działki powstałe w wyniku podziału objęte inwestycją	
INWESTOR	Wójt Gminy Jeżów Sudecki ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki
BRANŻA	drogowa, instalacyjna, elektryczna

JELENIA GÓRA 25 maj 2023r.

## SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

L.p.	Nazwa	strona
1	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	3
2	Opinia geotechniczna	6
3	Decyzje, warunki, uzgodnienia, opinie	27
-	Protokół z narady koordynacyjnej (ZUD)	28
-	Decyzja pozwolenie wodnoprawne	35
-	Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu	45

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zadanie	<b>Rozbudowa drogi gminnej na działce nr 456 w Dziwiszowie</b>
Nazwa i adres obiektu budowlanego	<b>Rozbudowa drogi gminnej na działce nr 456 w Dziwiszowie</b>
Położenie inwestycji	JE 020606_2, obręb 0002, działki nr: 456, 434 ( <u>434/1</u> , <u>434/2</u> ), 435 ( <u>435/1</u> , <u>435/2</u> ), 421 ( <u>741</u> , 742, <u>743</u> ), 436 ( <u>436/1</u> , <u>436/2</u> ), 437, 441/2, 424 ( <u>424/1</u> , <u>424/2</u> ), 441/4, 442, 422/1 ( <u>422/3</u> , 422/4), 423, 422/2 ( <u>422/5</u> , 422/6), 419/1 ( <u>419/4</u> , <u>419/5</u> ), 443/9, 443/3, 419/3 ( <u>419/9</u> , <u>419/10</u> ), 419/2 ( <u>419/6</u> , <u>419/7</u> , <u>419/8</u> ), 453/14, 564 ( <u>744</u> , <u>745</u> ), 453/12, 453/4, 418, 443/6
<small>* w nawiasie podano numery działek powstałych w wyniku podziału, podkreślono działki powstałe w wyniku podziału objęte inwestycją</small>	
Nazwa Inwestora i jego adres	Gmina Jeżów Sudecki ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki
Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację	Dariusz Rusnak ul. Kaczawska 13, Dziwiszów, 58-508 Jelenia Góra

**23 maj 2023r**

## **Zawartość części opisowej:**

- 1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;
- 2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych;
- 3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
- 4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
- 5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
- 6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

**1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:**

- organizacja ruchu na czas budowy,
- roboty przygotowawcze – rozbiórka elementów dróg,
- obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa sieci elektroenergetycznej SN,
- wykonanie robót ziemnych,
- ułożenie kabli energetycznych,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów,
- montaż słupów oświetleniowych,
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- roboty wykończeniowe.

**2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych:**

- odcinek drogi gminnej,
- sieci telekomunikacyjne,
- sieci energetyczne,
- sieci wodociągowe,
- potok Złotucha

**3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

- odcinek drogi gminnej,
- sieci energetyczne,
- potok Złotucha

**4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:**

- wykonywanie robót pod ruchem,
- wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu przekraczającego 100 dB,
- wykonywanie głębokich wykopów przy budowie kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczeniu sieci wodociągowej,
- wykonywanie prac na wysokościach przy montażu słupów oświetleniowych.
- wykonywanie prac na wysokościach przy montażu słupów linii elektroenergetycznej SN.

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz):

- wykonanie wykopów o ścianach pionowych z rozparciem o głębokości do 2,0 m,
- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,
- roboty, przy których występuje ryzyko przysypania ziemią,
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów,
- roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
- roboty wykonywane na linii elektroenergetycznej średniego napięcia,
- roboty, przy których istnieje ryzyko utonięcia.

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierać:

- zagospodarowanie terenu budowy:
  - ogrodzenie terenu budowy,
  - drogi komunikacyjne,
  - ciągi piesze,
  - miejsca postojowe na terenie budowy,
  - strefy niebezpieczne,
  - składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych,
  - lokalizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,
- ochrona przeciwpożarowa,
- nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

**5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:**

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

**6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:**

- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego,
- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich, oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegółowe regulują zapisy specyfikacji technicznych),
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie bioz.

opracował:  
Dariusz Rusnak