

**OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY**

INWESTOR	<b>Gmina Ziębice ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice</b>
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	<b>„Naprawa pęknięć ścian zewnętrznych i uszkodzeń stropu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym”</b>
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	<b>Niedźwiednik 99, 57-224 Niedźwiednik  Kategoria obiektu budowlanego: Pozostałe budynki mieszkalne – XIII</b>
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	<b>Nazwa jednostki ewidencyjnej: 022406_5 Ziębice – Obszar Wiejski Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0014 Niedźwiednik Numery działek ewidencyjnych: 565/1</b>
SPIS ZAWARTOŚCI - ELEMENTY:	<b>1) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia</b>

## **Spis treści**

### **I. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (str. 3-5)**

---

# CZĘŚĆ I

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

---

NAZWA ZADANIA	<b>„Naprawa pęknięć ścian zewnętrznych i uszkodzeń stropu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym”</b>		
ADRES: (LOKALIZACJA):	Dz. nr 565/1 obręb: 0014 Niedźwiednik, Jednostka ewidencyjna: 022406_5 Ziębice – Obszar Wiejski		
INWESTOR: (ZAMAWIAJĄCY):	Gmina Ziębice ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice		
KATEGORIA OBIEKTU: (nazwa znak)	XIII		
<b>ZESPÓŁ AUTORSKI:</b>	<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>PODPIS</b>	<b>DATA</b>
PROJEKTANT - KONSTRUKCJA:	<b>mgr inż. Marek Szczurek</b> Nr Upr. DOŚ/0015/PBKb/17 <i>W specjalności konstrukcyjno – budowlanej do projektowania bez ograniczeń</i>		<b>05.2023r.</b>

## **1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW**

Naprawa pęknięcia ścian zewnętrznych oraz stropu nad I piętrem.

Zakres robót:

- demontaż części stropu nad I piętrem,
- montaż nowych belek drewnianych oraz nadstawek drewnianych,
- montaż izolacji termicznych oraz przeciwwilgociowych stropu,
- roboty okładzinowe stropu,
- wykonanie ankrowania ścian,
- wykonanie przeszyć spękań ścian,
- wykonanie drenażu opaskowego na części budynku.

## **2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH**

Na działce nr 565/1 znajduje się budynek inwentarski pełniący funkcję uzupełniającą dla przedmiotowego budynku mieszkalnego.

## **3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI**

W części działki nie występują w.w. elementy.

## **4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH**

Istnieje możliwość upadku z wysokości powyżej 5 m przy wykonywaniu ankrowania oraz przeszyć ścian. Skala zagrożenia upadkiem – sytuacje jednostkowe w przypadku nienależytego zabezpieczenia. Przewidywane miejsce zagrożenia upadkiem – miejsce wykonywania ww. prac. Czas wystąpienia zagrożenia – podczas wykonywania w.w. robót.

## **5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH**

Wskazuje się sposób prowadzenia instruktażu przez kierownika budowy:

- instruktaż ustny przed wykonaniem każdego rodzaju robót niebezpiecznych.

## **6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE**

Najprostszym środkiem technicznym zabezpieczającym przed wystąpieniem w.w. zagrożeń jest stosowanie pasów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Pasy te powinny mieć wymagające polskimi przepisami i normami aktualne atesty. Również liny zabezpieczające powinny posiadać niezbędne atesty. Należy stosować odpowiednie rusztowania i pomosty zgodnie z przepisami i normami. Przy wykopach należy stosować odpowiednie zabezpieczenia skarp. Wszyscy pracownicy powinni posiadać kaski ochronne z aktualnymi atestami. Przed przystąpieniem do realizacji szczególnie niebezpiecznych elementów kierownik budowy jest zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu oraz sprawdzenia zabezpieczeń.

Opracował:

**mgr inż. Marek Szczurek**

Nr Upr. DOŚ/0015/PBKb/17

*W specjalności konstrukcyjno – budowlanej do projektowania bez ograniczeń*