

III. OPINIE, UZGODNIENIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:	MONTAŻ ZESPOŁU AGREGATU CHŁODNICZEGO, KONTENERA ORAZ INSTALACJI CIEPŁOWNICZEJ.
Kategoria obiektu budowlanego:	IX XXVI
Adres inwestycji:	ALEJA ALEKSANDRA BRUCKNERA 10, 51-410 WROCŁAW, DZ. NR 35/6 OBRĘB 0053 KOWALE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 026401_WROCŁAW
Inwestor:	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIV IM. POLONII BELGIJSKIEJ ALEJA ALEKSANDRA BRUCKNERA 10 51-410 WROCŁAW

NR ZAŁĄCZNIKA	TREŚĆ	SYGNATURA PISMA
Z1	Informacja BIOZ	-

INFORMACJA BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego:	MONTAŻ ZESPOŁU AGREGATU CHŁODNICZEGO, KONTENERA ORAZ INSTALACJI CIEPŁOWNICZEJ.
Kategoria obiektu budowlanego:	IX XXVI
Adres inwestycji:	ALEJA ALEKSANDRA BRUCKNERA 10, 51-410 WROCŁAW, DZ. NR 35/6 OBRĘB 0053 KOWALE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 026401_WROCŁAW
Inwestor:	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIV IM. POLONII BELGIJSKIEJ ALEJA ALEKSANDRA BRUCKNERA 10 51-410 WROCŁAW

PROJEKTANT	IMIĘ, NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
<u>PROJEKTANT</u>	mgr inż. Katarzyna Skaza-Ozimek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych nr ewid. 98/98/Lw	17.05.2024r	

I. ZAKRES ROBÓT

Zakres prac obejmuje przeprowadzenie wymiany istniejącego agregatu chłodniczego zlokalizowanego przy istniejącym lodowisku oraz wykonie instalacji rur preizolowanych celem wykorzystania ciepła odpadowego na potrzeby istniejącej kotłowni gazowej budynku basenowego.

II. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE

Informacja dotyczy istniejących obiektów szkoły

III. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT

- 1.1. zagospodarowanie placu budowy
- 1.2. roboty rozbiórkowe, demontażowe
- 1.3. wykonanie wymiany agregatu chłodniczego wraz montażem pompy ciepła
- 1.4. montaż instalacji rur preizolowanych
- 1.6. wykonanie podłączenia do bufora istniejącej kotłowni gazowej
- 1.7. prace naprawcze zagospodarowania terenu
- 1.8. prace wykończeniowe w kotłowni

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - ZAGROŻENIA

- 1.1. Roboty prowadzone będą na terenie czynnego obiektu. Teren bezpośrednio przyległy na okres robót budowlanych musi zostać wyłączony z użytkowania.
- 1.2. Nie występuje zagrożenie dla osób postronnych z uwagi na fakt, że nie ma możliwości przedostania się na teren budowy osób niepowołanych.

V. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA

- 1.1. W trakcie prac ziemnych nie zachowania właściwych środków ostrożności zagrożenie obsypywania ziemi.

VI. ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM – ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Zwraca się uwagę osobie nadzorującej roboty budowlane na:

- 1.1. Przeprowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót w zakresie zagrożeń związanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz zagrożeniami wynikającymi z istniejących uwarunkowań i występujących elementów zagospodarowania,
- 1.2. Konieczność zapewnienia wyłączenia prądu w instalacjach elektrycznych znajdujących się w obrębie prac budowlanych na czas prowadzenia robót (rozbiórkowych i innych), które mogą powodować zagrożenie porażenia prądem,
- 1.3. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń,
- 1.4. Konieczność odpowiedniego wyposażenia pracowników w odzież ochronną, rękawice i kaski oraz posiadanie aktualnych badań lekarskich,
- 1.5. Wydzielenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych w rejonie pracy sprzętu,
- 1.6. Zabezpieczenie pracowników przed porażeniem prądem na skutek dotknięcia do przewodów elektrycznych – zastosowania odpowiednich urządzeń o napędzie elektrycznym,
- 1.7. Organizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,
- 1.8. Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposażenie w niezbędny sprzęt medyczny,
- 1.9. Prace na budowie należy organizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”.

VII. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- 1.1. Przewiduje się, że pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 500 osobodni.
- 1.2. W związku z punktem 1.1. sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia nie będzie wymagane.
- 1.3. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy szczególnie przestrzegać postanowień zawartych w:

- Rozporządzeniu Ministra Budownictwa Przemysłu i Materiałów Budowlanych z dnia 28-03-1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. 13/1972);
- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych;
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych;
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97);

opracowała

mgr inż. Katarzyna Skaza-Ozimek