

Jednostka Projektowa	<div> <div> Biuro Projektowe MAKS  SANIT </div> <div> Biuro Projektowe MAKS-SANIT Renata Maksymiuk; 21-040 Świdnik, ul. Ratajczaka 10 tel. 602-107-638 e-mail: maks.sanit@gmail.com </div> </div>
----------------------	--

WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Kanalizacja sanitarna wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Panieńszczyzna i Kol. Natalin, gm. Jastków
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Panieńszczyzna i Kol. Natalin, gm. Jastków
KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXVI
LOKALIZACJA	Działki Nr : 67/4, 71/1, 71/3, 71/4, 71/5, 71/7, 71/9, 71/10, 73, 74/5, 75/6, 81/3, 81/11, 268 - Obręb 0012 – Kolonia Natalin Działki Nr : 141/3, 141/4, 143/3, 143/4, 144/4, 146, 147, 148/1, 148/2, 149/2, 149/4, 150, 151, 152, 153, 154/1, 154/2, 159/4, 159/5, 164/5, 165/1, 166/6, 166/9, 166/10, 166/11, 166/16, 166/17, 166/18, 167/4, 167/9, 167/11, 168/1, 168/2, 168/11, 169/4, 169/6, 169/10, 170/2, 170/3, 170/4, 171, 172/1, 172/2, 172/5, 172/7, 173/3, 173/4, 173/9, 173/10, 173/11, 173/14, 533/4, 533/5, 532/5, 611/1, 611/2 Obręb 0014 – Panieńszczyzna; Jednostka ewidencyjna: 060907_2 - JASTKÓW
INWESTOR	Gmina Jastków Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków

SPIS DOKUMENTÓW

1. Informacja BIOZ _____ str. 2
2. Warunki techniczne WŚ.7011.11.2021.KP.1 _____ str. 6
3. Odpis z protokołu z narady koordynacyjnej wraz z załącznikiem _____ str. 7
4. Zezwolenie Gminy Jastków na lokalizację sieci wraz z załącznikiem _____ str. 10
5. Zapewnienie dostaw energii elektrycznej _____ str. 14
6. Decyzja środowiskowa _____ str. 15

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Kanalizacja sanitarna wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Panieńszczyzna i Kol. Natalin, gm. Jastków
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Panieńszczyzna i Kol. Natalin, gm. Jastków
KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXVI
LOKALIZACJA	Działki Nr : 67/4, 71/1, 71/3, 71/4, 71/5, 71/7, 71/9, 71/10, 73, 74/5, 75/6, 81/3, 81/11, 268 - Obręb 0012 – Kolonia Natalin Działki Nr : 141/3, 141/4, 143/3, 143/4, 144/4, 146, 147, 148/1, 148/2, 149/2, 149/4, 150, 151, 152, 153, 154/1, 154/2, 159/4, 159/5, 164/5, 165/1, 166/6, 166/9, 166/10, 166/11, 166/16, 166/17, 166/18, 167/4, 167/9, 167/11, 168/1, 168/2, 168/11, 169/4, 169/6, 169/10, 170/2, 170/3, 170/4, 171, 172/1, 172/2, 172/5, 172/7, 173/3, 173/4, 173/9, 173/10, 173/11, 173/14, 533/4, 533/5, 532/5, 611/1, 611/2 Obręb 0014 – Panieńszczyzna; Jednostka ewidencyjna: 060907_2 - JASTKÓW
INWESTOR	Gmina Jastków Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków

AUTORZY OPRACOWANIA		
Funkcja	Imię i nazwisko; adres	Podpis
OPRACOWAŁA	mgr inż. Renata Maksymiuk <i>zam. 21-040 Świdnik, ul. Ratajczaka 10</i>	

Data opracowania: 11.2021r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI BIOZ

1. Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
- Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej.

2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

W zakres projektu wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panieńszczyzna i Kol. Natalin o łącznej długości 3491,3m, składającej się z:

- sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC dn200 o łącznej długości 1995,2m
- sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PE dn225 o łącznej długości 107,5m
- przyłącza kanalizacyjne pod jezdnią z rur PVC dn160 o łącznej długości 117,6m
- pompowni sieciowej z robotami towarzyszącymi
- przewodu tłocznego z rur PE dn90 o łącznej długości 1271,0m
- przebudowy odcinka sieci wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi
- budowa linii kablowej zasilającej pompownię wraz z instalacjami elektrycznymi występującymi na terenie pompowni

Roboty budowlane obejmują:

- Prace geodezyjne – wytyczenie trasy,
- Roboty ziemne
- Roboty montażowe rurociągów
- montaż pompowni sieciowych z zasilaniem eN i zagospodarowaniem terenu
- Doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego.

3. Kolejność wykonywania robót

Wykonywanie robót budowlanych musi być poprzedzone uzyskaniem stosownych pozwoleń.

Roboty budowlane należy wykonać w całości w następującej kolejności:

- Zgłoszenie odpowiednim instytucjom rozpoczęcie robót
- Organizacja placu budowy
- Wytyczenie trasy,
- Roboty ziemne i montażowe
- Próby i odbiory
- Doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego.

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie zamierzonej inwestycji znajdują się:

1. Drogi gminne i prywatne
2. Napowietrzne linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne
3. Uzbrojenie podziemne:
 - sieć elektroenergetyczna
 - sieć gazowa
 - sieć wodociągowa
 - sieć kanalizacji telefonicznej
 - sieć kanalizacji sanitarnej

Istniejące obiekty budowlane przedstawione są w części rysunkowej dokumentacji projektowej

5. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Do istniejących elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi należą:

- kable elektroenergetyczne

- napowietrzne linie elektroenergetyczne
- drogi komunikacyjne

6. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

Podczas wykonywania robót mogą wystąpić następujące zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi:

- Ryzyko przysypania ziemią podczas wykonywania robót ziemnych
- Ryzyko porażenia prądem podczas:
 - używania elektronarzędzi i urządzeń
 - wykonywania prac montażowych w pobliżu istniejących kabli elektroenergetycznych
- Ryzyko oparzeń podczas:
 - spawania i zgrzewania
- Ryzyko urazów (uderzenia, przygniecenia) podczas:
 - rozładunku transportu i składowaniu materiałów budowlanych,
 - wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym,
 - ryzyko uszkodzenia ciała podczas stawiania słupa oświetleniowego
 - montażu rurociągów i urządzeń
- Ryzyko wypadków drogowych podczas:
 - wykonywania prac w pasie drogowym
 - transportu materiałów budowlanych i urządzeń na terenie budowy,
 - wykonywania robót ziemnych z wykorzystaniem sprzętu zmechanizowanego.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy przystępujący do pracy przechodzą szkolenie wstępne oraz okresowe, odpowiednio do stanowiska pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).

Instruktaż pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych powinien zawierać:

1. Poinformowanie pracowników o istniejących oraz możliwych zagrożeniach,
2. Zapoznanie pracowników z przepisami BHP, dotyczącymi wykonywanego przez nich zakresu robót,
3. Zapoznanie pracowników z obsługą urządzeń technicznych,
4. Określenie prac, wymagających od pracowników szczególnej sprawności psychofizycznej,
5. Określenie prac, które muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
6. Imienne wyznaczenie osób, które mają wykonywać dane prace,
7. Wyznaczenie osób, które będą sprawowały nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi,
8. Poinformowanie pracowników o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac oraz o zastosowanych środkach ochrony zbiorowej,
9. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, odrębnie dla każdego rodzaju zagrożenia,
10. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy i wskazanie miejsca umieszczenia apteczki pierwszej pomocy oraz urządzeń ratowniczych, a w szczególności gaśnic pożarowych.
11. Określenie sposobu bezpiecznego składowania i transportowania materiałów budowlanych i urządzeń na terenie placu budowy,
12. Określenie sposobu postępowania z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Inwestor jest zobowiązany:

1. Wystąpić do właściwego organu o wydanie dziennika budowy
2. Zapewnić objęcie kierownictwa budowy przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane

- w odpowiedniej specjalności
3. Zawiadomić właściwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczęcia robót na 7 dni przed rozpoczęciem budowy

Kierownik budowy jest zobowiązany:

1. Zatrudniać pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i przeszkolonych pod względem BHP i p.poż. oraz o odpowiedniej sprawności psychofizycznej,
2. Prowadzić dziennik budowy,
3. Opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie niniejszego opracowania,
4. Umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zabezpieczyć je przed zniszczeniem,
5. Ogrodzić albo w inny sposób zabezpieczyć teren budowy, aby uniemożliwić wejście osób nieupoważnionych.
6. Odpowiednio zorganizować teren budowy, wyznaczyć drogi transportu zmechanizowanego i ręcznego,
7. Wyznaczyć miejsca składowania materiałów i wyrobów, a w szczególności substancji niebezpiecznych,
8. Wyznaczyć i oznaczyć strefy niebezpieczne,
9. Wyznaczyć w porozumieniu z zarządcą lub użytkownikiem istniejącego uzbrojenia podziemnego bezpieczne odległości, w jakich mogą być wykonywane roboty zmechanizowane,
10. Zapewnić odpowiednie oświetlenie placu budowy,
11. Udostępnić pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
 - stosowanych technologii oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
 - obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
 - postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
 - udzielania pierwszej pomocy
12. Instrukcje te powinny w sposób zrozumiały dla pracowników określać czynności, które należy wykonać przed, w trakcie oraz po zakończeniu danej pracy oraz sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia,
13. Dbać, aby pracownicy używali narzędzi i sprzętu sprawnego technicznie i posiadającego odpowiednie atesty i zgodnie z przeznaczeniem,
14. Zapewnić pracownikom dostęp do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych oraz socjalnych,
15. Zapewnić niezbędną ilość napojów i odpowiednie posiłki,
16. Zapewnić pracownikom środki ochrony zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach pracy,
17. Zapewnić środki łączności z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i służb technicznych, straży pożarnej i policji,
18. Wyznaczyć i wyposażać punkty pierwszej pomocy medycznej,
19. Wyposażać teren budowy w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru

Wszystkie roboty budowlane i montażowe, a w szczególności prace określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) jako szczególnie niebezpieczne muszą być wykonywane z zachowaniem przepisów BHP.

Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia muszą być wykonywane ręcznie.

Dla przedmiotowej inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winien być wykonany obowiązkowo.

Część graficzną informacji BIOZ stanowi projekt zagospodarowania terenu niniejszej dokumentacji projektowej.