

Inwestor (Zamawiający):			
		Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 300 05-850 Ożarów Mazowiecki	
Jednostka projektowa (podmiot opracowujący dokumentację projektową):			
		JPPC Polska sp. z o.o. ul. Bronisława Czecha 36 04-555 Warszawa tel: +48 22 490 42 31, biuro@jppc.pl www.jppc.pl	
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:			
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650 mb w m. Pogroszew Kolonia gm. Ożarów Mazowiecki wraz z uzyskaniem decyzji ZRID			
Nazwa zamierzenia budowlanego:			
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650 mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki			
Przedmiot opracowania:		Branża:	Nr tomu:
ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO INFORMACJA BIOZ		-	A5 łącznie tomów: 7
Adres obiektu budowlanego:			
ul. Nowowiejska w Pogroszew Kolonia, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni			
Identyfikatory działek ewidencyjnych:			
w załączniku do strony tytułowej			
Kategoria obiektu bud.:	Kody CPV i nazwy grupy robót:		
IV, XXV, XXVI	45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg		
Zakres i funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność Nr uprawnień	Podpis:
Projektant	mgr inż. Paweł Ciechanowicz	drogi MAZ/0350/POOD/08	Paweł Ciechanowicz podpis elektroniczny
Numer archiwalny:	Data opracowania:		Numer egzemplarza:
2021_083	02.2023		1/3

STAROSTWO POWIATU
 WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
 z siedzibą
 w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik do strony tytułowej – spis tomów projektu budowlanego:

Spis tomów projektu budowlanego:	
TOM A1	Projekt Zagospodarowania Terenu
TOM A2-10	Projekt architektoniczno-budowlany - drogowy
TOM A3	Projekt architektoniczno-budowlany - Opinia geotechniczna
TOM A4	Załączniki projektu budowlanego: Opinie, uzgodnienia, pozwolenia
TOM A5	Załączniki projektu budowlanego: Informacja BIOZ
TOM B1	Projekt techniczny - dokumentacja badań podłoża gruntowego
TOM B2-10	Projekt techniczny - drogowy

Załącznik do strony tytułowej – informacja o działkach ewidencyjnych:

Informacja o działkach ewidencyjnych:
<u>gm. Ożarów Mazowiecki, pow. warszawski zachodni, woj. Mazowieckie</u> <u>jednostka ewidencyjna 143206 5 Ożarów Mazowiecki – obszar wiejski</u> obręb Pogroszew-Kolonia, nr ewid.: 52/2, 52/3, 52/8, 52/9, 52/10, 157/42 1, 169, 4/2, 5/5, 6/4, 7/5, 7/21, 8/27, 8/24, 8/25, 8/26, 8/14, 22/16, 24/1, 28/5, 28/8, 28/20, 20/19, 20/11, 31/11, 34/1, 157/27, 157/28, 157/11, 157/12 53/1, 54/42, 54/33, 55/4, 55/3, 55/10, 58/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/34, 62/33, 63/2, 63/3, 69, 70/3, 70/11, 70/15, 72/1, 73/1, 74/1, 76/1, 77/3, 82/4, 82/3, 83/5, 84/15 obręb Myszczyń, nr ewid.: 237/2, 238, 239, 248/1

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650 mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki

1.1.1 Kolejność realizacji

- oznakowanie robót,
- roboty pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- roboty branżowe przy budowie i przebudowie sieci uzbrojenia terenu,
- roboty ziemne wykonywane mechanicznie oraz ręcznie,
- wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- wykonanie oznakowania i elementów BRD,
- uporządkowanie terenu,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1.1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- Jezdnia wraz ze zjazdami i chodnikami
- Budynki
- Ogrodzenia
- Sieci uzbrojenia terenu

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

1.1.3 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Istniejące sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe, oświetlenie,
- Istniejące sieci gazowe,
- Pozostałe sieci – sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć teletechniczna
- Cieki wodne oraz rowy wraz z przepustami

1.1.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- ruch kołowy w obrębie placu budowy - potrącenie
- praca sprzętu budowlanego i transportowego – przygniecenie, uszkodzenie ciała, przysypanie
- uszkodzenie istniejącego uzbrojenia podziemnego – porażenie prądem, wybuch gazu
- zanieczyszczenie powietrza pyłem, spalinami – uszkodzenie dróg oddechowych
- hałas – uszkodzenie narządów słuchu
- roboty ziemne - upadek do wykopu, obsunięcie się ziemi
- załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - przygniecenie przez transportowane materiały
- roboty brukarskie – przygniecenie przez ciężkie elementy np. krawężniki
- roboty bitumiczne - poparzenie
- roboty związane z sieciami napowietrznymi - upadek ze słupa, przygniecenie przez słup
- roboty związane z rowem krytym i przepustami - upadek do wykopu, obsunięcie się ziemi, przysypanie, upadek do studni kanalizacyjnych, przygniecenie elementami studni i przepustów

1.1.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszyscy pracownicy mający kontakt z urządzeniami elektrycznymi oraz z elementami sieci energetycznej powinni mieć stosowne i aktualne uprawnienia SEP, a także powinni być poddani wcześniejszemu przeszkoleniu BHP.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

STAROSTWO POWIATOWE
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

1.1.6 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

- Należy wykonać zabezpieczenia robót na czas budowy a w miejscu widocznym umieścić tablicę informacyjną z telefonami alarmowymi.
- Wszelkie roboty prowadzić w obrębie działki.
- Zapewnić łączność telefoniczną na placu budowy. Zorganizować stanowisko wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy.
- Urządzić i zabezpieczyć składowisko materiałów budowlanych.
- Używać tylko sprawnych narzędzi i maszyn – pracujące maszyny powinny być wyposażone w światła ostrzegawcze i posiadać aktualne badania techniczne.
- Pracowników należy wyposażyć w odzież roboczą i ochronną.
- W przypadku stwierdzenia występowania niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego prace ziemne w ich pobliżu należy wykonywać ręcznie a o występowaniu tych urządzeń należy powiadomić Nadzór i Inwestora.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

