

# SPECYFIKACJA WYKONANIA I MONTAŻU

grobow z elementów żelbetowych  
prefabrykowanych: 1-osobowych, 2-osobowych,  
3-osobowych, 4-osobowych, urnowych, płyt P-1a,  
P-2a na terenie Cmentarza Komunalnego  
w Radomiu przy ul. Ofiar Firleja 45

Inwestor:

Cmentarz Komunalny w Radomiu  
ul. Ofiar Firleja 45, Radom

**Wykonanie grobów z gotowych elementów żelbetowych, prefabrykowanych obejmuje n/w zakres ogólny robót:**

- wskazanie miejsca poboru wody, energii elektrycznej, placu pod UPB dla Wykonawcy na terenie Cmentarza Komunalnego,
- wskazanie miejsca pod budowę grobów przez pracownika/ów Cmentarza Komunalnego w obecności Wykonawcy,
- zabezpieczenie miejsca wykopu przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i P.Poż. w Budownictwie,
- wyznaczenie trasy miejsca wykopu wg. planu zagospodarowania zgodnie z odległościami i ilościami poszczególnych rodzajów grobów w poszczególnych kwaterach i rzędach przed wykopem w celu przygotowania miejsca dla montażu poszczególnych elementów grobów prefabrykowanych, żelbetowych,
- zachowanie odpowiednich odległości które wynoszą : między bokami grobów - 50 cm, tyłami (głowami) grobów - 50 cm, odległości między przodami grobów - 160 cm,
- wykonanie robót ziemnych (wykopu) odpowiednim sprzętem dla odpowiedniej kubatury grobów, przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, zachowaniem bezpiecznej odpowiedniej koniecznej odległości od istniejących ciągów pieszo-jezdných. Wykonawca ustala miejsce odwiezienia poza teren robót nadmiaru piasku lub ziemi.
- zagęszczenie istniejącego podłoża przed przystąpieniem do montażu i po montażu poszczególnych elementów żelbetowych, prefabrykowanych grobów,
- dostarczanie i składowanie elementów, materiałów przez Wykonawcę powinno odbywać się sukcesywnie w miarę potrzeb z zachowaniem odpowiedniej odległości od wykopu, tak żeby nie zostały uszkodzone istniejące ciągi pieszo-jezdne zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP,
- wykonanie robót montażowych z gotowych elementów żelbetowych, prefabrykowanych grobu według otrzymanego projektu/rysunku, przez pracowników firmy którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie, oraz narzędzia i odzież ochronną, zgodnie z obowiązującymi wymogami technicznymi i przepisami BHP,
- wypełnienie spoin, połączeń, elementów żelbetowych zaprawą betonową,

- malowanie farbą wapienną wszystkich ścian wewnętrznych grobów wewnątrz /dwukrotnie/,
- ułożenie płyt P-1a, P-2a na poszczególnych poziomach, lub podporach (kapinosie) w zależności od rodzaju grobu,
- obsypanie piaskiem wokół kompleksowo złożonych i nakrytych płytami P-1a, P-2a grobów z zagęszczeniem podłoża,
- zgłoszenie Zamawiającemu zakończonych prac zgodnie z zagospodarowaniem Cmentarza i harmonogramem w celu wyznaczenia terminu odbioru robót: częściowego, lub końcowego.

Materiały do wykonania wskazanych grobów powinny posiadać odpowiednie, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne.

Wszystkie prace powinny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane w danej specjalizacji, zrzeszonej w MOIIB z aktualnie opłaconą składką członkowską.