

Inwestor:



Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
w imieniu i na rzecz, którego działa
Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 300
05-850 Ożarów Mazowiecki

Jednostka projektowa (projektant):



JPPC Polska sp. z o.o.
ul. B. Czecha 36, 04-555 Warszawa
tel: +48 22 490 42 31
biuro@jppc.pl
www.jppc.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego:

**Rozbudowa drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego
na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania z ul. Kopernika
w m. Błonie, gm. Błonie**

Przedmiot opracowania:

**ZAŁACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I
OCHRONY ZDROWA**

Stadium:

PB

Nr tomu:

A5
łącznie tomów: 6

Adres zamierzenia budowlanego:

ul. Poniatowskiego w m. Błonie, gmina Błonie, powiat warszawski zachodni

Identyfikatory działek ewidencyjnych:

jednostka ewidencyjna: 143201_4, Błonie – miasto,
obręb: 0028

dz. ewid. nr: 1/7, 11/1, **60**,

1/9 (przed podziałem 1/8), **1/10** (przed podziałem 1/8), 1/11 (przed podziałem 1/8)

Uwaga: W nawiasach wskazano numery działek po podziale. Działki z pogrubionymi numerami zostaną przejęte na rzecz samorządu.

Kategoria obiektu bud.:

XXV, IV, XXVI

Stanowisko	Imię i nazwisko	Specjalność Nr uprawnień	Podpis:
Projektant	mgr inż. Jarosław Parol	drogi decyzja 2/10 PIIB	<i>Jarosław Parol</i> podpis elektroniczny
Numer archiwalny:	Data opracowania:		Nr. egz.:
2019_124	08.2021		

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania z ul. Kopernika

w m. Błonie, gm. Błonie.

1.1.1 Kolejność realizacji

- oznakowanie robót,
- roboty pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne wykonywane mechanicznie oraz ręcznie,
- wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- wykonanie oznakowania i elementów BRD,
- uporządkowanie terenu,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1.1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- Jezdnia wraz ze zjazdami i chodnikami
- Budynki.
- Ogrodzenia
- Sieci uzbrojenia terenu

1.1.3 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Istniejąca sieć elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa, wodociąg, oświetlenie, kanalizacja sanitarna, sieć teletechniczna.

1.1.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- ruch kołowy i pieszy w obrębie placu budowy.
- praca sprzętu budowlanego i transportowego.

- praca w pobliżu istniejącego uzbrojenia.
- zanieczyszczenie powietrza pyłem, spalinami.
- hałas.

1.1.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszyscy pracownicy mający kontakt z urządzeniami elektrycznymi oraz z elementami sieci energetycznej powinni mieć stosowne i aktualne uprawnienia SEP, a także powinni być poddani wcześniejszemu przeszkoleniu BHP.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

1.1.6 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

- Należy wykonać zabezpieczenia robót na czas budowy a w miejscu widocznym umieścić tablicę informacyjną z telefonami alarmowymi.
- Wszelkie roboty prowadzić w obrębie działki.
- Zapewnić łączność telefoniczną na placu budowy. Zorganizować stanowisko wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy.
- Urządzić i zabezpieczyć składowisko materiałów budowlanych.

- Używać tylko sprawnych narzędzi i maszyn – pracujące maszyny powinny być wyposażone w światła ostrzegawcze i posiadać aktualne badania techniczne.
- Pracowników należy wyposażyć w odzież roboczą i ochronną.
- W przypadku stwierdzenia występowania niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego prace ziemne w ich pobliżu należy wykonywać ręcznie a o występowaniu tych urządzeń należy powiadomić Nadzór i Inwestora.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.