

ZAŁĄCZNIKI

OBIEKT ADRES JEDNOSTKA EWID. OBRĘB NR EWID. DZIAŁKI	Remont dachu hali sportowej 57-300 Kłodzko, ul. Kusocińskiego 2 020802_1 Kłodzko - miasto 0012 Stadion 1 , AM-2
INWESTOR	Gmina Miejska w Kłodzku pl. B. Chrobrego 1 , 57-300 Kłodzko

Egzemplarz nr 1

ZAWARTOŚĆ

Strona tytułowa	Str.	1
Spis zawartości opracowania	Str.	2
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	Str.	3
Mapa sytuacyjno-wysokościowa	Str.	4

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres i kolejność robót.

Przewidywana budowa obejmuje :

- demontaż instalacji odgromowej w płaszczyźnie dachu,
- demontaż sufitu podwieszonego,
- demontaż istniejącego pokrycia z płyt ATLANTIS i piany PUR w raz z rynnami i obróbkami,
- wzmocnienie konstrukcji dachu (stalowe płatwie uzupełniające),
- montaż płyt dachowych wraz rynnami i obróbkami,
- montaż instalacji odgromowej w płaszczyźnie dachu,
- montaż sufitu podwieszonego.

W trakcie budowy przewiduje się :

- wykonanie robót budowlanych, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,
- do wykonania robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych nie przewiduje się zatrudnienia więcej niż 5 pracowników, jednocześnie pracochłonność planowanych robót nie będzie przekraczać 2000 osobodni.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- hala główna objęta opracowaniem,
- dobudówki przy hali głównej,
- niecka basenu,
- boisko sportowe.

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na działce objętej opracowaniem nie występują elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

- upadek z wysokości,
- uszkodzenie ciała.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik budowy zapewni fachowy instruktaż zatrudnionych na budowie pracowników, w celu zapoznania ich z zagrożeniami występującymi na placu budowy i metodami przeciwdziałania tym zagrożeniom.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Po podpisaniu oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i przed zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia budowy należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który będzie zawierać omówienie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Opracował:

mgr inż. Kazimierz Dragan