

HARMONOGRAM RECZOWO FINANSOWY**ZADANIE 1**

Lp.	Adres	Zakres	Koszt brutto	Planowana data rozpoczęcia robót	Planowana data zakończenia robót	Odbiór robót (data i podpis)
1	Bitwy pod Lenino 10 m 2	2231207/2024 pkt 4 ppkt 1 „Łącznik należy wykonać z możliwością łatwego demontażu w celu sprawdzenia ciągu i podstawy przewodu spalinowego”				
2	Raduńska 59 m 2	1132569/2024 pkt 4 ppkt 4 „Wkład należy wymienić na wkład zgodny z aprobatą techniczną”				
3	Ptasia 4	1410124/2024 pkt 4 ppkt Ad 4 „Wykonać renowację masą uszczelniającą przewodów dymowych nr 44 i 45 od podstawy do wylotu”				
4	Biskupia 21 m 5	2240192/2025 pkt 5 ppkt 10 „Odłączyć w sposób trwały piec kaflowy od przewodu nr 14”				
5	Modra 1	1483146/2024 pkt 5 ppkt Ad. 1 „Wymienić 7 sztuk uszkodzonych drzwiczek				

		kominowych na strychu”				
6	Nowiny 76 m 5	1471152/2024 pkt 1 „Należy zainstalować wkład kwasoodporny w przewodzie spalinowym nr 2 mieszkania nr 5 do pieca gazowego CW.”				
		RAZEM (brutto):				

KOŃCOWY ODBIÓR ZADANIA

Data:

Imię, nazwisko i podpis inspektora nadzoru inwestorskiego

.....

Imię, nazwisko i podpis Wykonawcy.....

.....

HARMONOGRAM RECZOWO-FINANSOWY

ZADANIE 2

Lp.	Adres	Zakres	Koszt brutto	Planowana data rozpoczęcia robót	Planowana data zakończenia robót	Odbiór robót (data i podpis)
1	Do Studzienki 12 m 4 i 4A	Protokół nr 2396913/2025 pkt 4 ppkt 5 „drzwiczki od piecy kaflowych mieszkań 4 i 4A zainstalować w kuchni”				
2	Dylinki 3 m 3	2372052/2025 pkt 4 ppkt 6 „odłączyć wentylację łazienki mieszkania nr 1 z piecem etażowym”				
3	Kartuska 258	2371761/2025 pkt 4 ppkt 3 i ppkt 4 „w przewodzie nr 17 nieprawidłowo podłączony komin z piecem kaflowym w mieszkaniu nr 1 – pilnie odłączyć oraz uszkodzony łącznik od pieca gazowego w lokalu nr 1 – wymienić na kwasoodporny”				
4	Kolonia Ochota 9	2349344/2025 pkt 4 ppkt 3 „piec kominowy przenieść bliżej komina”				
5	Kolonia Przybyszewskiego 7	2396881/2025 pkt 4 ppkt 1, ppkt 2 i ppkt 3 „zainstalować kratkę od kotłowni do przewodu nr 4, przemurować korony kominowe, wymienić wkład żaroodporny z fi 120 na fi150”				
6	Kolonia Zręby 9	Protokół nr 2396932/2025 pkt 5 ppkt 5 „zainstalować podwójne drzwiczki rewizyjne u podstawy przewodu kominowego nr 1 pieca co na paliwo stałe o przekroju 140x210mm”				

7	Kolonia Zręby 23	Protokół nr 2356329/2025 pkt 4 ppkt 2 „wymienić nasadę kominową na przewodzie dymowym od pieca etażowego”				
8	Kolonia Zręby 64	Protokół nr 2356886/2025 pkt 4 ppkt 1 „wymienić nasadę wysokotemperaturową o przekroju fi150mm L1000”				
9	Kolonia Zręby 88	Protokół nr 2356715/2025 pkt 4 ppkt 3 „zainstalować nasadę kominową na przewód dymowy od pieca etażowego”				
10	Kolonia Zręby 89	Protokół nr 2357128/2025 pkt 4 ppkt 1 „wymienić nasadę obrotową komina Ø 150”.				
RAZEM (brutto):						

KOŃCOWY ODBIÓR ZADANIA

Data:

Imię, nazwisko i podpis inspektora nadzoru inwestorskiego

.....

Imię, nazwisko i podpis Wykonawcy.....

.....

HARMONOGRAM RECZOWO-FINANSOWY

ZADANIE 3

Lp.	Adres	Zakres	Koszt brutto	Planowana data rozpoczęcia robót	Planowana data zakończenia robót	Odbiór robót (data i podpis)
1	Bałycka 14 m 1	Protokół nr 2266262/2025 pkt 4 ppkt 3 Ad. 3 oraz Opinia nr 638/2025 pkt 4 Ad. 4: „Zainstalować wkład żaroodporny w przewodzie kominowym nr 2; przewód dymowy doszczelnić masą uszczelniającą lub zamontować wkład żaroodporny”.				
2	Bałycka 41 m 2 i m 3	Protokół nr 2242597/2025 pkt 4 ppkt 1 „zainstalować wkład kwasoodporny w przewodach kominowych nr 6,9 od pieców etażowych mieszkań nr 2,3”.				
3	Bałycka 9 m 2	Protokół nr 2242181/2025 pkt 4 ppkt 2 „wykonać renowację przewodu dymowego nr 23 od pieca co etażowego mieszkania nr 2 masą uszczelniającą”				
4	Chociszewskiego 13 m 3	Protokół nr 2228369/2025 pkt 4 ppkt 3 „Wymienić drzwiczki rewizyjne w piwnicy mieszkania nr 3 w ilości 1 sztuka”				
5	Chrobrego 9B	Protokół nr 2266960/2025 pkt 4 ppkt 1 „w przewodzie nr 4 brak drzwiczek rewizyjnych u podstaw komina należy zainstalować”.				

6	Droszyńskiego 30 m 5	Protokół nr 2266821/2025 pkt 4 ppkt 2 „uszczelnić przewód dymowy nr 6 od pieca etażowego mieszkania nr 5 masą od podstawy do wylotu”.				
7	Gomulickiego 6/7 m 1	Protokół nr 2198271/2025 pkt 4 ppkt 1 „zainstalować wkład kwasoodporny do przewodu spalinowego nr 17 od pieca cw mieszkania nr 1”.				
8	Grunwaldzka 555 m 2	Protokół nr 2195100/2025 pkt 4 ppkt 1 „zainstalować wkład kwasoodporny w przewodzie kominowym nr 6 od pieca gazowego mieszkania nr 2”.				
RAZEM (brutto):						

KOŃCOWY ODBIÓR ZADANIA

Data:

Imię, nazwisko i podpis inspektora nadzoru inwestorskiego

.....

Imię, nazwisko i podpis Wykonawcy.....

.....

HARMONOGRAM RECZOWO-FINANSOWY

ZADANIE 4

Lp.	Adres	Zakres	Koszt brutto	Planowana data rozpoczęcia robót	Planowana data zakończenia robót	Odbiór robót (data i podpis)
1	Starowiejska 47 m 4	Protokół nr 236/2025 pkt 1 i pkt 2 „Wymiana wkładu powietrzno-spalinowego od kotła gazowego, rozebrać zabudowy na strychu i przebudować przewody wentylacyjne”.				
2	Starowiejska 27 m 1	Protokół nr 16/2025 pkt.3 „wymienić istniejący wkład na nowy powietrzno-spalinowy o przekroju fi 80 x 125mm”				
3	Sienna 24 m 2 i m 4	Protokół nr 37/2025 pkt 1 i pkt 3 „zainstalować drzwiczki kominowe u podstawy komina w mieszkaniu nr 4; wymienić nasadę kominową”				
4	Sienna 10 m 2	Protokół nr 42/2025 pkt 1 i pkt 2 „wymienić kompletny wkład powietrzno-spalinowy o przekroju fi 80 x 125 mm; wykonać prawidłowe podłączenie ze spadkiem w kierunku kotła gazowego”				
5	Kępna 34 m 4	Protokół nr 1003/2024 pkt 1, pkt 2, pkt 5, pkt 6 „kocioł gazowy kondensacyjny CO CW podłączyć w kuchni do wskazanego przewodu kominowego nr 1, zainstalować wkład powietrzno-spalinowy do komina nr 1; wykonać manualne nawiewniki w górnych ramach wszystkich okien; piec etażowy na paliwo stałe należy trwale zlikwidować, odłączyć od przewodu kominowego nr 1 i zamurować otwór wlotowy”.				

6	Czajki 1 m 1	Protokół nr 199/2025 pkt 4 i ppkt 2 i 3 Ad. 2 i 3: „Zamontować nawiewniki w lokalu nr 1 i wykonać renowację przewodu dymowego uszczelniając masą silikonową odporną na wysoką temperaturę od podstawy do wylotu.”				
7	Zielony Trójkąt 26 m 1	Protokół nr 906732/2024 pkt 5 ppkt 5 „zainstalować nasadę izolowaną z wkładem wysokotemperaturowym fi 150 x 210 x 1 mm”				
RAZEM (brutto):						

KOŃCOWY ODBIÓR ZADANIA

Data:

Imię, nazwisko i podpis inspektora nadzoru inwestorskiego

.....

Imię, nazwisko i podpis Wykonawcy.....

.....

HARMONOGRAM RECZOWO-FINANSOWY

ZADANIE 5

Lp.	Adres	Zakres	Koszt brutto	Planowana data rozpoczęcia robót	Planowana data zakończenia robót	Odbiór robót (data i podpis)
1	3 Maja 16 m 7 i m 32	Protokół nr 2396534/2025 pkt 4 ppkt 4 i ppkt 5 „zainstalować wkład żaroodporny w celu uszczelnienia przewodu dymowego zainstalować rewizję u podstaw przewodu dymowego od pieca etażowego mieszkania nr 32”.				
8	Pola 10 m 1 i m 2	Protokół nr 2200100/2025 pkt 4 ppkt 3 „zainstalować wkłady kwasoodporne do przewodów spalinowych mieszkań nr 1,2”				
9	Pola 15 m 2	Protokół nr 2199628/2025 pkt 4 ppkt 1 „zainstalować wkład kwasoodporny w przewodzie kominowym nr 1”.				
RAZEM (brutto):						

KOŃCOWY ODBIÓR ZADANIA

Data:

Imię, nazwisko i podpis inspektora nadzoru inwestorskiego

.....

Imię, nazwisko i podpis Wykonawcy.....

.....

HARMONOGRAM RECZOWO-FINANSOWY

ZADANIE 6

Lp.	Adres	Zakres	Koszt brutto	Planowana data rozpoczęcia robót	Planowana data zakończenia robót	Odbiór robót (data i podpis)
1	Radunicka 1	1163371/2024 pkt 5 ppkt Ad. 4 „Wykonać renowację przewodów dymowych masą uszczelniającą od podstawy do wylotu”				
2	Rejtana 6	1413377/2024 Pkt 5 ppkt 6 „Wykonać renowację przewodów dymowych masą uszczelniającą od podstawy do wylotu”				
3	Kolonia Uroda 3	Protokół nr 2496839/2025 pkt 5 ppkt 1, ppkt 3, ppkt 4, ppkt 5 „przemurować z nowej cegły korony kominowe, uszczelnić przewody rurowe nr 3 i 4, wymienić wkład i wykonać renowację przewodu dymowego masą silikatową odporną na wysoką temperaturę od podstaw do wylotu, wymiana drzwiczek kominowych” oraz Protokół nr 108/2025 pkt 3 i pkt 4” wkład usunąć i wykonać renowację przewodu masą uszczelniającą od podstaw do wylotu, wymieni drzwiczki wyczystne u podstawy komina”				
4	Wróblewskiego 22 m 1 i m 2	Protokół nr 2350829/2025 pkt 4 ppkt 1 i ppkt 4 „zainstalować wkład kwasoodporny w przewodzie spalinowym nr 2 oraz uszczelnić łącznik od pieca kaflowego mieszkania nr 1”				
RAZEM (brutto):						

KOŃCOWY ODBIÓR ZADANIA

Data:

Imię, nazwisko i podpis inspektora nadzoru inwestorskiego

.....

Imię, nazwisko i podpis Wykonawcy.....

.....