

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w <u>Wrocławiu</u>		PROTOKÓŁ Z OGŁĘDZIN LINII NAPOWIETRZNEJ nN												
RD ...		Relacja linii <u>R-1999 Oleśnica do W.3 → 5-27</u>												
Napięcie <u>24</u> kV		Osoba odpowiedzialna za wykonanie oględzin: <u>Łukasz Komrad</u>												
Termin wykonania oględzin: <u>22.02.24</u>		Data: <u>22.02.24</u> Stan pogody <u>deszczowo</u>												
Oględziny	dzienne	nocne	Skala oceny stanu: 1 (negatywna); 2 (ostrzeżenie); 3 (pozytywna)											
Ocena stanu elementów linii													Szczegóły usterek	Sposób usunięcia usterek
Nr skłupa lub przebiega	Trasa	Stopy	Ustoję	Uziemienia	Izolatory	Przewody	Zwisy	Złączki	Ospzrzą	Ograniczniki przepięć	Przyłącza	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
229921	3	1	-	-	2	3	3	3	-	-	3	-	negatywny stop widoczne okiyny 15%	
229922	3	1	-	-	2	3	3	3	-	-	3	-	-11- -11- -11- 40%	
229925	3	1	-	-	2	3	3	3	-	-	3	-	-11- -11- -11- 60%	
229927	3	1	-	-	2	1	3	3	-	-	3	-	-11- -11- 30% przew. osł. nie ramce - wymienn. izol.	
229928	3	1	-	-	2	3	3	3	-	-	3	-	negatywny stop widoczne okiyny 30%	
230025	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	3	-	BU stop widoczny	
246314	3	2	-	-	3	3	3	3	3	-	-	-	stop krótkow. negatywny w 30%	
229840	3	1	-	3	2	3	3	3	3	2	3	-	Negatywny stop 30%	
229809	3	1	-	-	3	3	3	3	3	3	3	-	stop drewniany - spruchnięty u dołu	
230080	3	1	-	-	2	3	3	3	3	1	3	-	Negatywny stop 10%	
230079	3	1	-	-	2	3	3	3	3	-	3	-	Negatywny stop 10%	
230078	3	1	-	-	3	3	2	3	3	-	3	-	Negatywny stop 50%	
230077	3	1	-	-	3	3	3	3	3	-	-	-	Negatywny stop 14%	
230076	3	2	-	-	3	3	3	3	3	-	-	-	Negatywny stop 40%	
229919	3	1	-	-	3	3	3	3	-	-	3	-	Negatywny stop 15%	
229920	3	1	-	-	2	3	3	3	-	-	-	-	Negatywny stop 4%	