

NABRZEŻE im. OBROŃCÓW WESTERPLATTE

Instalacje i urządzenia elektryczne i telekomunikacyjne

Wyniki kontroli:

Zakres kontroli (wymienić wszystkie elementy objęte kontrolą)*	Opis stanu technicznego (dobry/zadawalający/zły)	Stwierdzone nieprawidłowości	Zakres niezbędnych prac remontowych	Termin wykonania prac
Linie kablowe	Dobry	Wystające z nawierzchni nabrzeża niezabezpieczone linie kablowe (w pobliżu RPK-2). Porosty trawy i chwastów na trasie linii kablowych oraz wokół rozdzielnic. Niezabezpieczone linie kablowe na wysokości cumowania promu.	Zabezpieczyć lub zlikwidować. Usunąć trawę i chwasty. Kable przy promie zabezpieczyć od uszkodzeń bednarką	Linia kablowa - natychmiast Koszenie trawy i chwastów na bieżąco
Oświetlenie hydrotechniczne	Dobry	Korozja na znaku żeglownym H44.	Oczyścić, zakonserwować i odtworzyć powłoki.	6 miesięcy
Oświetlenie ogólne	Dobry	Odkryty fundament słupa D6 oraz ubytki gruntu przy słupie nr 83	Naprawić i usunąć usterki. Odnowić numerację słupów	6 miesiące

Rozdzielnice nabrzeżowe WUŻ	Dostateczny	Częściowo skorodowane obudowy metalowe rozdzielnic nabrzeżowych. Oznakowanie zatarte i nieczytelne. Uszkodzone gniazda wtyczkowe, brak konserwacji.	Gniazdo wymienić na sprawne	1 miesiąc
			Zakonserwować i odnowić oznakowanie.	6 miesięcy
			Przedstawić protokoły pomiarów do wglądu.	1 miesiąc
Rozdzielnice nabrzeżowe ZMPG S.A.	Dobry	Uszkodzone gniazdo w rozdzielnicy S-378/8/1.	Gniazdo wymienić na sprawne	1 miesiąc
			Ogólnie oczyścić i usunąć chwasty.	6 miesięcy
Telekomunikacja	Dobry	Istniejące urządzenia telekomunikacyjne oznakować).	Opisać i oznakować	6 miesięcy

Sieć uziemień	Dobry	---	---	---
---------------	-------	-----	-----	-----

* lub określić nr załączonego opracowania zawierającego szczegóły kontroli elementów

Data kolejnej okresowej kontroli: **Wrzesień 2026**

Podpis osoby sporządzającej protokół: **Artur Cerek**

Numer i rodzaj uprawnień osoby sporządzającej protokół: **POM/0004/PWOE/14**

Data sporządzenia protokołu: **Wrzesień 2021**