

ZDT.KOTZ.4122.694.2025

z dodatkowej narady koordynacyjnej  
w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

**Sposób przeprowadzenia narady:** za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b *ust. 3, 7* (Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 z późniejszymi zmianami).

**PRZEBUDOWA I BUDOWA SIECI CIEPLNEJ O WYSOKIM PARAMETRZE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI**

**Położenie:** Łódź, ul. J.I.KRASZEWSKIEGO dz.nr 29/1, 29/27, 78/1, 78/2,  
ul. KOŁOWA dz.nr 85/1, 85/2, 95/9, 95/21,  
ul. SIARCZANA dz.nr 102/8, 115/9, 115/13,  
ul. KROCHMALNA dz.nr 120

**R-BUD RAFAŁ RYDZYŃSKI**

**92-550 Łódź, ul. Jadzi Andrzejewskiej 5, ŁÓDZKIE, Polska**

**Przewodniczący: Marzena Zaleska**

**1 z 2**

5.	Zarząd Dróg i Transportu Katarzyna Prochowska	pozytywne z uwagami Umieszczenie urządzeń w terenie działek drogowych, będących we władaniu ZDiT wymaga spełnienia wymogów/procedur wynikających z ustawy o drogach publicznych.
6.	Zarząd Inwestycji Miejskich Iwona Lato	nie dotyczy Nie dotyczy

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi
1.	Łódzkie Inwestycje Sp. z o.o. Kamila Otręba	nie dotyczy Nie dotyczy
2.	NETIA S.A. Tomasz Kluska	pozytywne bez uwag Brak uwag
3.	PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź Ewa Potańska	pozytywne z uwagami Wykopy zaleca się prowadzić ręcznie w pobliżu uzbrojenia elektroenergetycznego. Istniejące kable, w przypadku ich odkrycia, zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi. O terminie realizacji należy powiadomić Rejon Energetyczny Łódź, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem robót. Należy uaktualnić naniesienie uzbrojenia podziemnego w PGE Dystrybucja S.A. przed terminem rozpoczęcia robót ziemnych z dokumentacji technicznej (archiwalnej) Rejonu Energetycznego Łódź PGE Dystrybucja S.A.
4.	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi Jan Anielak	pozytywne z uwagami Prace ziemne w rejonie sieci gazowej należy wykonywać ręcznie, o terminie realizacji należy powiadomić odpowiednią Gazownię, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.
5.	TOYA Sp. z o.o.	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
6.	Veolia Energia Łódź S.A. Adam Stępnik	pozytywne z uwagami Trasę projektowanego ciepłociągu uzgodniono pozytywnie. Niniejsze uzgodnienie nie zastępuje uzgodnienia branżowego wynikającego z treści warunków technicznych/przyłączenia wydanych przez Veolia Energia Łódź S.A.
7.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Karolina Abramczyk	pozytywne z uwagami W miejscu skrzyżowań i zbliżeń projektowanego ciepłociągu do istniejącej infrastruktury wod.-kan. roboty należy prowadzić ręcznie z należytą ostrożnością. Odległość w świetle pomiędzy projektowanym ciepłociągiem, a urządzeniami wod.-kan. będącymi w eksploatacji ZWiK, w miejscu skrzyżowań powinna wynosić min. 0,2 m (w przypadku metod bezwykopowych 0,5 m).

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Uzgodniono treść protokołu z uczestnikami narady koordynacyjnej.

Wynik narady:

**jednomyślny i pozytywny**

**Z UP. PREZYDENTA MIASTA ŁÓDZI  
Z-CA DYREKTORA**

za zgodność z oryginałem:

**Maria Kuroń**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Maria Kuroń  
Data: 2025.10.01  
08:56:31 +02'00'

**Marzena Zaleska**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Marzena Zaleska  
Data: 2025.10.01  
10:08:44 +02'00'