

Poprawa warunków mieszkaniowych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 11/16 w miejscowości Nadulki, gm. Bulkowo" - ETAP 2.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR: Poprawa warunków mieszkaniowych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 11/16 w miejscowości Nadulki, gm. Bulkowo" - ETAP 2.</b>					
1		Prace wykonane w bryle budynku -VAT 8%			
1 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne	m2		
		180	m2	180,00	
				RAZEM	180,00
2 d.1	KNR 4-01-0354-0800	Demontaz drzwi wejściowych -4szt 09x2m	m2		
		7,2	m2	7,20	
				RAZEM	7,20
3 d.1	KNR-W 2-02 1006-06	Montaż nowych drzwi antywłamaniowych	m2		
		7,2	m2	7,20	
				RAZEM	7,20
4 d.1	KNR AT-08 0101-06	Przygotowanie podłoża przed dociepleniem - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m2		
		205,3	m2	205,30	
				RAZEM	205,30
5 d.1	KNR 2-02-2601-0100	Docieplenie ściany styropianem 10cm	m2		
		178,5	m2	178,50	
				RAZEM	178,50
6 d.1	KNR 2-02-2601-0100	Docieplenie ściany styropianem 18cm-uzupełnienie ocieplenia ścian szczytowych poddasza	m2		
		27	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
7 d.1	NNRNKB 202 0541-02	Podokienniki z balchu powlekanej	m2		
		6,8	m2	6,80	
				RAZEM	6,80
8 d.1	KNR 0-23 2612-09	zamocowanie listwy cokołowej	m		
		51	m	51,00	
				RAZEM	51,00
9 d.1	KNR 0-17-0926-0500	Tynk żywiczny(mozajkowy) cokułu-1,5mm	m2		
		5,5	m2	5,50	
				RAZEM	5,50
10 d.1	KNR-W 2-02 1036-04	Wykonanie podbitki PCV z wentylacją okapu	m2		
		43	m2	43,00	
				RAZEM	43,00
11 d.1	kalkulacja indywidualna	Montaż drabiny aluminiowej na poddaszu do wylazu dachowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
12 d.1	kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji odgromowej z projektem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Poprawa warunków mieszkaniowych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 11/16 w miejscowości Nadulki, gm. Bulkowo" - ETAP 2.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Prace poza bryłą budynku-VAT 23%			
13 d.2	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie startych podestow (schodow wejsciovyh)	m3		
		4,6	m3	4,60	
				RAZEM	4,60
14 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podbudowa z betonu pod schody z kostki gr 10cm na podłożu gruntowym	m3		
		1,52	m3	1,52	
				RAZEM	1,52
15 d.2	NNRNKB 231 0511-03	Wykonanie nowych schodow z kostki betonowej gr 6cm	m2		
		15,2	m2	15,20	
				RAZEM	15,20
16 d.2	KNR 2-02 1101-01	Uzypelnienie opaski betonowej wokół budynku przy scianie szczytowej	m3		
		0,5	m3	0,50	
				RAZEM	0,50
17 d.2	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km-wywóz starych okien	m3		
		5	m3	5,00	
				RAZEM	5,00
18 d.2	Analiza własna	Utylizacja gruzu	m3		
		5	m3	5,00	
				RAZEM	5,00
19 d.2	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km dalsze 9km	m3		
		5	m3	5,00	
				RAZEM	5,00