

MURY OPOROWE ZLOKALIZOWANE W SZCZECINIE

L.p.	LOKALIZACJA	Materiał	Długość [m]	Powierzchnia. [m2]	Uwagi
1	w ciągu ul.Nad Odrą a ul.Ceglówka	beton	28,6	93	
2	wzdłuż torów kolejowych linii Szczecin Niebuszewo-Trzebież w dolnym poziomie, a ul.Narciarską w górnym	beton	85	350	
3	wzdłuż ul.Admiralskiej w dolnym poziomie i ul.Wały Chrobrego w górnym poziomie	funda. z bloków kamiennych 10% reszta z betonu	116	466	
4	wzdłuż ul.Małopolskiej w dolnym poziomie i ul.Wały Chrobrego w górnym poziomie	fund. z kostki kamiennej 10% beton 40%, cegła 50%	115,5	417	
5	wzdłuż ul.Storrady pochyły w kierunku skarpy	kostka kamienna rzędowa	115	280	
6	wzdłuż ul.Owocowej (teren warsztatu) i pl.Tobruckim (hurtownie), w dolnym poz. oraz ul.Korzeniowskiego i pl.Batorego w górnym. Posiada trzy charakterystyczne odcinki : >odcinek bezpośrednio przyległy do ul.Owocowej >odcinek od schodów do klubu Słowianin, przylegający do terenu warsztatów > odc. od klubu Słowianin do "Czerwonego Ratusza" wewnątrz muru na dolnym poziomie są pomieszczenia handlowe	beton + cegła cegła cegła	170 67 177	680 (w tym cegła 175) 462 1150	
7	w ciągu ul. Owocowej w górnym poziomie i dworca Szczecin- Główny w dolnym (w części dolnej są pomieszczenia PKP) w górnej części chodnik ul.Owocowej jest ogrodzony murem o wysokości 1,7m od poziomu chodnika	cegła + beton	92+200	1694	
8	w ciągu ul.Kolumba(dworzec Szczecin Główny) z torowiskiem tramwajowym i chodnikiem w górnym poziomie oraz jezdnią i chodnikiem górnym w dolnym	wykonany z bloków kamiennych na zewnątrz oraz z gruzu cegl. z zaprawa cement-wap.	235	506	
9	w ciągu ul.Bulwar Piastowski w dolnym poziomie, a Nabrzeżem Weleckim w górnym, przedzielony przyczółkiem m.Długiego	cegła wyłożona płytami ozdobnymi z piaskowca	647	1310	
10	skarpa w ciągu ul.Ofiar Oświęcimia w dolnym poziomie i al..Wyzwolenia w górnym, skarpa o pochyleniu 45 stopni umocniona płytami żelbetowymi i kostką kamienną	mur betonowy skarpa	30 80	ogółem 520	
11	dwa mury oporowe u podnóża skarpy ul.Nad Odrą i torami kolejowymi Szczecin -Trzebież, przy fabryce "Superfosfat"(przy ul.Kolejowej i ul.Fabrycznej)	beton, fundament na palach Wolscholza	107,5	326	
12	między jezdniami ul.Szymonowica	kostka kamienna	111	193	
13	mur MOP 1- Rondo Giedroycia , między ul.St.Staszica-ul.Kołłątaja, przy wewnętrznym pasie jezdni	beton	23		
14	mur MOP-2-Rondo Giedroycia, między ul.St.Staszica -ul Kołłątaja, przy torze tramwajowym	beton	16		
15	ul.Sosabowskiego od strony północnej, między ul.Łukasińskiego i ul.Szeroką	żelbet	204		

16	W ciągu ul.Robotniczej: mur M1 mur M2 mur M3	cegła cegła+kamień cegła	177,5 75,5 56		
17	Mur oporowy w ciągu ul. Warcisława	beton			
18	Mur oporowy w ciągu ul. Wszystkich Świętych	beton			
19	Mur oporowy w ciągu ul. Arkońskiej	beton			
20	Mury oporowe z pochylnią między ul. Gronową i ul. Świerczewską	beton	101		
21	Mury oporowe przy ul. Włociańskiej				
22	W ciągu ul. Pliszki: Mur_1 Mur_2	beton beton	 ok. 2x28 m		
23	Mur ul. Warcisława przy przystanku Łucznicza	cegła klinkierowa	19+25 m		
24	Mur oporowy wzdłuż ul. Sąsiedzkiej (część na działce dr)	gazony szare			
25	Mury oporowe - obudowany wykop SST przy ul. Hangarowej	beton			
26	Mury oporowe wzdłuż ul. Kułakowskiego MO-1 68 m - od str. ul. Ks. Warcisława I MO-2 73 m - od str. ul. Wilczej	beton beton	68 m 73 m	148,55 m2 (całk. pow. pref.) 138,15 m2 (całk. pow. pref.)	przejęcie 06.2020 prefabrykaty "L" prefabrykaty "L"
27	Mury oporowe przy ul. Sarniej	beton	34 m		prefabrykaty "L"
28	Mury oporowe ul. Huculska	beton	282,5 m		prefabrykaty "L"; gazony; inne
29	Mury oporowe wzdłuż ul. Warcisława (niskie na dolnym odcinku ulicy)	betonowe i ceglane			
30	Mur oporowy wzdłuż al. Wojska Polskiego blisko j. Głębokiego	gazony			
31	Mur oporowy przy kładce J-K	beton			
32	Umocnienie skarp koszami gabionowymi przy ul. Miodowej	gabiony	49 m		
33	Mury oporowe w ciągu ul. Hożej	beton	706,07 m		B-20 (wg OT)
34	Mury oporowe w ciągu ul. Hożej	kostka kamienna	9 m		
35	Mury oporowe ul. Piaskowa	beton	14 m		B-37 (wg OT)
36	Mur oporowy przy ul. Arkońskiej Mury oporowe przy ul. Arkońskiej	beton kostka kamienna	105 380		prefabrykaty "L"
37	Mury oporowe inwestycja ul. Szafera ul. Jarzyńskiego - nr 1 pętla Szafera - nr 2 ul. Romera - nr 3 i nr 4c ul. Nowoszeroka - nr 5b i nr 4a i nr 4b rondo ul. Szeroka - nr 5a	 beton beton beton beton beton	 69,15 m 233,63 m 40,4+54 m 30,72+17+16 m 19,98 m		 prefabrykaty "L" prefabrykaty "L" prefabrykaty "L" prefabrykaty "L" prefabrykaty "L"
38	mury oporowe inwestycja węzeł Łękno - dokumentacja razem z wiaduktami	beton	wg granic działek		monolityczne
39	Murki oporowe w ul. Słowiczej	kamień			