

---

# PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45223810-7 Konstrukcje gotowe

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI : ul. Jaracza 5, 00-378 Warszawa

INWESTOR : Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

ADRES INWESTORA : ul. Jaracza 2, 00-378 Warszawa

BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Joanna Krzyśpiak

DATA OPRACOWANIA : 31.08.2025

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
31.08.2025

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

| Lp.      | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | j.m.                                 | Poszcz        | Razem        |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>45223810-7</b>                 | <b>KONTENEROWY BUDYNEK MAGAZYNOWY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |               |              |
| 1<br>d.1 | wycena<br>własna                  | Dostarczenie konteneru 2,48×6,05×2,59m z drzwiami o wym 2,00×2,35m. Podłoga z płyty wiórowo-betonowa gr. 2,2cm na izolacji z wełny mineralnej gr.10cm na płycie z blachy na konstrukcji stalowej. Ściany warstwowe z obustronną blachą z izolacją z wełny mineralnej gr.10cm z płytą GK gr.1cm od środka. Stropodach z płyty warstwowej z obustronną blachą z izolacją z wełny mineralnej gr.14cm.<br>1 | kpl<br><br>kpl                       | <br><br>1.00  |              |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>1.00</b>  |
| 2<br>d.1 | wycena<br>własna                  | Dostarczenie konteneru 2,48×6,05×2,59mm z drzwiami o wym 2,00×2,35m. Bez ściany wewnętrznej dł 6,05m. Podłoga z płyty wiórowo-cementowej gr. 2,2cm na izolacji z wełny minegalnej gr.10cm na płycie z blachy na konstrukcji stalowej. Ściany warstwowe izolowane wełną mineralną gr.10cm. Stropodach z płyty warstwowej z obustronną blachą z izolacją z wełny mineralnej gr.14cm.<br>2                 | kpl<br><br>kpl                       | <br><br>2.00  |              |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>2.00</b>  |
| 3<br>d.1 | wycena<br>własna                  | Dostarczenie konteneru 2,48×6,05×2,59mm. Bez ściany wewnętrznej dł 6,05m. Podłoga z płyty wiórowej gr. 2,2cm na izolacji z wełny minegalnej gr.10cm na płycie z blachy na konstrukcji stalowej. Ściany warstwowe izolowane wełną mineralną gr.10cm. Stropodach z płyty warstwowej z obustronną blachą z izolacją z wełny mineralnej gr.14cm.<br>2                                                       | kpl<br><br>kpl                       | <br><br>2.00  |              |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>2.00</b>  |
| 4<br>d.1 | KNR-W 2-25<br>0102-01<br>analogia | Montaż obiektów kontenerowych<br><br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | konte-<br>ner<br><br>konte-<br>ner   | <br><br>5.00  |              |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>5.00</b>  |
| 5<br>d.1 | KNR-W 2-02<br>1123-02             | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych gr.2mm<br><br>66.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>66.65 |              |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>66.65</b> |
| 6<br>d.1 | KNR-W 2-02<br>2006-02             | Okładzina z płyty gipsowo-kartonowej ognioodpornej grub. 9,5mm, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża z blachy<br>66.65                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>66.65 |              |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>66.65</b> |
| 7<br>d.1 | KNR-W 2-02<br>1510-05             | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem<br>poz.6                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>66.65 |              |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>66.65</b> |