

# Budowa odwadniacza podziemnego na trasie rurociągu od odwiertu Miocin 4 - KGZ Jodłówka

Lp.	Etap robót (obiekty)	Wartość (netto)	MIESIĄCE			
			1 m zł	2 M zł	3 M zł	4 m zł
1	Rozbiórka odcinka kolektora gazowego o długości ok. 4m dla zabudowy w osi rury odwadniająca					
2	Budowa podziemnego odwadniacza rurowego Dn 250 w osi kolektora kopalnianego wraz z instalacją spustu wody złożowej					
3	Budowa rurociągu Dn50 wyprowadzającego wodę złożową z odwadniacza do projektowanego zbiornika wody długości ok. 6m					
4	Budowa zbiornika wody o pojemności 3,9m3 na podłożu z płyt drogowych (dostawa inwestorska)					
5	Budowa ogrodzenia terenu o wymiarach 8,5 m x 7,5m					
6	Budowa instalacji uzimienia i odgromienia					
7	Budowa drogi dojazdowej z płyt drogowych ze zjazdem z drogi gminnej o długości ok. 12,5m					
8	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej dotyczącej realizowanej inwestycji					
9	Wykonanie prób szczelności i wytrzymałości					
10	Rozruch instalacji					
	<b>SUMA</b>					

KIEROWNIK  
Dział Przygotowania Inwestycji  
Arkadiusz Wójcicki