

Nr postępowania: PNP/TD-OBD/11765/2025

Załącznik nr 3 do Umowy

**Nazwa zadania:**  
Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót dla zadania "Modernizacja stacji BDJ88066 C.B.S. na potrzeby zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej"

**Dane dotyczące Wykonawcy:**  
Nazwa .....  
Adres .....

FORMULARZ WYCENY

Lp	Pozycja	Kod - element PSP	Zakres	J.m.	Cena netto [zł]
Wartość prac:					
Modernizacja stacji BDJ88066 C.B.S. na potrzeby zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej					
1	Opracowanie Dokumentacji Projektowej	I-BD-AI-2504212-KSNO502	1	kpl.	
2	Wymiana rozdzielnic na nową 20kV (TLLLL) w izolacji gazowej bez SF6 w istniejącej stacji wewnętrznej - koszt demontażu i montażu	I-BD-AI-2504212-RWRZ501	1	kpl.	
3	Wymiana rozdzielnic na nową 20kV (TLLLL) w izolacji gazowej bez SF6 w istniejącej stacji wewnętrznej - koszt materiału materiał zapewnia Wykonawca	I-BD-AI-2504212-RWRZ501	1	kpl.	
4	Wymiana transformatora na nowy 400 kVA transformator zapewnia TAURON Dystrybucja S.A. - dostawa inwestorska	I-BD-AI-2504212-RWRZ501	1	kpl.	
5	Budowa linii kablowej SN wykonanej kablem typu XRUHAKXS 3x(1x120mm2) (wcinka w kabel 20 kV) materiał zapewnia Wykonawca	I-BD-AI-2504212-KSNO502	40	m	
6	Budowa linii kablowej SN wykonanej kablem typu XRUHAKXS 3x(1x70mm2) (powiązanie trafo z rozd. SN) materiał zapewnia Wykonawca	I-BD-AI-2504212-KSNO501	10	m	
7	Powiązanie istniejących kabli 6 kV materiał zapewnia Wykonawca	I-BD-AI-2504212-KSNO003	1	kpl.	
Razem wartość oferty netto:					

Słownie netto: ..... PLN

Do powyższej ceny zostanie naliczony podatek VAT według obowiązującej stawki

Uwagi:  
Podana wartość oferty wyceny jest kwotą ryczałtową i uwzględnia wszystkie koszty robocizny, sprzętu i materiałów niezbędnych i koniecznych do zrealizowania zadania. W tym również koszty transportu, demontażu, utylizacji, prób, pomiarów, aktualizacji uzgodnień branżowych, zgód jak i rur osłonowych, oraz innych materiałów nie objętych dostawą Zamawiającego.  
\* podane długości to szacunkowe długości trasy kablowej

.....  
podpis i pieczęć osoby upoważnionej