

ZAKRES RZECZOWY (załącznik nr 1)				Obiekt I-WR-AI-2500731	
ZMS 5600474817					
Zadanie:	(Roboty) Prefabrykowana stacja transformatorowa SN/nN wraz z elektroenergetyczną siecią SN i nN m. Smolec, ul. Chłopska gm. Kąty Wrocławskie. I-WR-AI-2500731				
Lokalizacja:	m. Smolec, ul. Chłopska gm. Kąty Wrocławskie				
UWAGA: W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego. Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przyłączenia, notatkach/wytycznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są orientacyjne i określają przybliżoną ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej. Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są zawarte w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.					
UMOWY o PRZYŁĄCZENIE / WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:					
NOTATKI/WYTYCZNE					
L.p.	nr warunków przyłączenia	miejscowość, ulica, nr, gmina		nr działki	
L.p.	nr notatki	w sprawie			
1	WP/007412/2025/O05R05	m. Smolec, ul. Chłopska gm. Kąty Wrocławskie 55-080		496/1,496/2	
2					
3					
4					
Zakres do wykonania (podstawowe elementy sieci el-en do dekretacji kosztów Zamawiającego):					
L.p.	Element PSP	Nr usługi	Opis pozycji zlecenia	Dodatkowy opis pozycji	ilość/długość
1.	I-WR-AI-2500731-SWKN001	1000112	1000112 - Budowa/przebudowa/rozbudowa/wymiana - Stacja wewnętrzna podziemna do 5 pól SN 4-półowa	budowa prefabrykowanej stacji transformatorowej SN/nN z obsługą zewnętrzną BEZ GAZU SF6	1 szt
2.	I-WR-AI-2500731-TSNN001	1000989	Transformatory SN/nN (w tym SCA) 630 kVA - montaż	Transformatory SN/nN	1 szt
3.	I-WR-AI-2500731-PZKN001	1000211	Dostawa i montaż - Złącze kablowo-pomiarowe nN	Złącze kablowe nN	3 szt
4.	I-WR-AI-2500731-PKNN002	1000244	Linia nN - kablowa: Budowa/przebudowa/wymiana - odcinek kablowy nN YAKXS 4x240	Budowa kabla nN 4x240	190 m
5.	I-WR-AI-2500731-PKNN001	1000126	Budowa/przebudowa/wymiana - odcinek kablowy nN YAKXS 4x120	Budowa kabla nN 4x120	50 m
6.	I-WR-AI-2500731-KSNO001	1000031	- Budowa/przebudowa - Odcinek kablowy SN XnRUHAKXS 3x(1x120)/25	Budowa kabla SN	50 m
7.					
8.					
9.					
10.					
UWAGI:					
Zamawiający dostarcza transformatory w ramach dostaw inwestorskich bez osprzętu, tj. zaciski, osłony, podkładki antywibracyjne - zakup i montaż tego osprzętu jest po stronie Wykonawcy					
Uwaga:					
W ramach inwestycji zaprojektowano budowę prefabrykowanej stacji transformatorowej SN/nN z obsługą zewnętrzną.					
Zgodnie ze standardami Tauron Dystrybucja S.A. stacji transformatorowej nie może zawierać gazu cieplarnianego SF6.					
Prefabrykowana stacja transformatorowa jest w zakresie dostawy i montażu po stronie wykonawcy.					
Termin Wykonania zadania: 27.07.2026					