

ZAKRES RZECZOWY (załącznik nr 1)			Obiekt I-WR-AI-2401754	
ZMS 5600468827				
Zadanie:	(roboty) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem SN i nN, Kobierzyce ul. Magnoliowa dz. nr 11/144, 11/146, ul. Makowa 24/9, I-WR-AI-2401754			
Lokalizacja:	Kobierzyce ul. Magnoliowa, ul. Makowa			
UWAGA: W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego. Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przyłączenia, notatkach/wytycznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są orientacyjne i określają przybliżoną ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej. Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są zawarte w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.				
UMOWY o PRZYŁĄCZENIE / WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:				
NOTATKI/WYTYPYCZNE				
L.p.	nr warunków przyłączenia	miejsowość, ulica, nr, gmina	nr działki	
L.p.	nr notatki	w sprawie		
1	081567/2024/O05R05	Kobierzyce ul. Magnoliowa	11/144	
2	039190/2024/O05R05	Kobierzyce ul. Magnoliowa	11/146	
3	082224/2024/O05R05	Kobierzyce ul. Makowa	24/9	
Zakres do wykonania (podstawowe elementy sieci el-en do dekretacji kosztów Zamawiającego):				
L.p.	Element PSP	Opis pozycji zlecenia	Dodatkowy opis pozycji	ilość/długość
1.	I-WR-AI-2401754-SWKN501	Budowa/przebudowa/rozbudowa/wymiana - Stacja wewnętrzna kontenerowa/prefabr. do 5 pól SN 3-polowa	KPO - stacja transformatorowa	1 szt.
2.	I-WR-AI-2401754-TSNN501	Transformatory SN/nN (w tym SCA) 250 kVA - montaż	KPO - transformator 250kVA	1 szt.
3.	I-WR-AI-2401754-PSNS501	Zabudowa/wymiana - słup SN	KPO - słup SN + demontaż słupa	1 szt.
4.	I-WR-AI-2401754-PSNL501	Prace dodatkowe: wyposażenie (zabudowa, wymiana) słupa SN w łącznik typu RN, RUN	KPO - budowa RUN	1 szt.
5.	I-WR-AI-2401754-KSNO501	Budowa/przebudowa - Odcinek kablowy SN XRUHAKXS 3x(1x120)/25	KPO - budowa kabla SN	ok. 267 m (kabla ok 300m)
6.	I-WR-AI-2401754-PZKN501	Montaż - Złącze kablowe nN	KPO - ZK3a-2P-X, ZK3a-1P-X	3 szt.
7.	I-WR-AI-2401754-PKNN501	Bud/przeb/wym linii kabl nN 4x240 przył	KPO - budowa linii kablowej 4x240	ok. 820 m (dł. kabla ok 1144m)
8.	I-WR-AI-2401754-PKNN501	Bud/przeb/wym linii kabl nN 4x120 przył	KPO - budowa linii kablowej 4x120	ok. 14 m (dł. kabla ok 17m)
9.				
10.				
UWAGI:				
UWAGA: Zamawiający dostarcza transformatory w ramach dostaw inwestorskich bez osprzetu, tj. zaciski, osłony, podkładki antywibracyjne - zakup i montaż tego osprzetu jest po stronie Wykonawcy Dostawa stacji po stronie Wykonawcy (rozdzielnicza bez gazu SF6)				
Termin wykonania zadania: 5 miesięcy od podpisania umowy				