

Prezydent Miasta Poznania
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Poznań

oznaczenie kancelaryjne wniosku: **ZG-OPK.4105.497.2023**
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.497.2023

Narada koordynacyjna została przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył/a: Małgorzata Gulczyńska - Kierownik Działu Koordynacji Projektów działający/a z upoważnienia Nr 1794/2022 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: IZOTERM Robert Cieplik
ul. GRUNWALDZKA 332
60-166 POZNAŃ
POZNAŃ

2. Termin zakończenia narady koordynacyjnej: 10-05-2023

3. Opis przedmiotu narady:

a. przedmiot uzgodnienia: Przebudowa istniejącej sieci ciepłej 2xDN800
anulowano NK 434/2022

b. lokalizacja:

Obszar wyznaczony na mapie przez użytkownika;
ul. Lechicka, Poznań

4. Dane inwestora:

Veolia Energia Poznań S.A.
ul. Energetyczna 3
61-016 POZNAŃ
POZNAŃ

5. Stanowiska uczestników narady (uwagi/zalecenia) dotyczące zgłoszonego wniosku:

ZDM [REDAKTOWANE]

Uzgodnienie zgodnie z poniższymi uwagami:

- uzgodnienie dotyczy tylko uzbrojenia zlokalizowanego w zakresie terenu będącego obecnie w administracji ZDM;
- projektowane uzbrojenie należy wykonać przed przebudową ul. Lechickiej (na odcinku od ul. Wojciechowskiego do ul. Murawy);
- należy bezwzględnie zastosować się do warunków realizacji uzbrojenia oraz sposobu i zakresu odtworzenia naruszanych nawierzchni, podanych w wytycznych Wydziału Remontów i Utrzymania Dróg Zarządu Dróg Miejskich z dnia 21.03.2022r. (w załączeniu);
- należy bezwzględnie zastosować się do wymagań dotyczących prowadzenia prac uzbrojeniowych w terenach zieleni oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie, podanych w wytycznych Wydziału Terenów Zieleni Zarządu Dróg Miejskich z dnia 14.03.2022r. (w załączeniu).

*załącznik do uwag do protokołu: "załącznik ZDM z wytycznymi.zip"

AQUANET [REDAKTOWANE]

Na skrzyżowaniu z wodociągami prace wykonywać należy z zachowaniem minimalnych odległości pionowych 0,3m.

RCI [REDAKTOWANE]

Skrzyżowanie z kablem doziemnym dalekosiębnym wojskowej łączności specjalnej należy zachować strefę bezpiecznej eksploatacji min. 0,5 m. od osi kabla. Prace ziemne w strefie bezpiecznej eksploatacji kabla wykonywać należy, w uzgodnieniu i pod nadzorem RWT/Wt Poznań, kabel należy lokalizować przekopami próbnymi. Przecisk wykonywać przy odkopanym kablu poniżej osi kabla min. 0,5m. Powiadomić RWT/Wt Poznań 14 dni przed rozpoczęciem prac, tel. 261 573 111 lub 261 573 116.

GAZ-SYSTEM [REDAKTOWANE]

Bez uwag

VEOLIA [REDAKTOWANE]

Projekt uzgodniono.

GEOPOZ [REDAKTOWANE]

Bez uwag

ENEA [REDACTED]

W miejscu skrzyżowania z kablem energetycznym wykopy należy prowadzić ręcznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyć, zachować normatywną odległość.

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznań, ul. Panny Marii 2, kierując korespondencję na adres rd.poznan@operator.enea.pl załączając protokół z Narady Koordynacyjnej wraz z mapą.

Fiberhost S.A. [REDACTED]

Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

HAWE TELEKOM sp. z o.o. [REDACTED]

Bez uwag

MPK [REDACTED]

Bez uwag

NETIA S.A. [REDACTED]

Bez uwag

ORANGE [REDACTED]

Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS [REDACTED]

Bez uwag

PERN S.A. [REDACTED]

Bez uwag

[REDACTED]

- szczegółów lokalizacji (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych,
- w miejscach zbliżenia /skrzyżowania do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),
- w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie,
- w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu - Gazownia Poznań Północ, ul. Czerwonacka 3, tel. 61 8545140 gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystąpieniu do prac.

WSS [REDACTED]

Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PRZEWODNICZ CY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Małgorzata Gulczy ska

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) - zwanej dalej ustaw Pgik,

PRZEDŁO ONY NA NARAD KOORDYNACYJN PROJEKT ZOSTAŁ ROZPATRZONY

z zachowaniem poni szych uwag oraz informacji zespołu koordynuj cego

dotycz cych obowi zuj cych warunków do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja

przewodów układanych w wykopie musi by dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowi zuje si wykonawc prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajduj cych si na terenie realizowanej inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i

punktów granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywa nale y

bez u ycia sprz tu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje konieczno ci zlecenia

przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezb dne jest równie zachowanie zalece dotycz cych ustalenia lokalizacji istniej cego

uzbrojenia terenu za pomoc próbnych przekopów. Prace ziemne w miejscu zbli e i skrzy owa z

istniej cym uzbrojeniem bezwzgl dne nale y wykonywa r cznie (bez u ycia sprz tu mechanicznego).

Odkryte przewody zabezpieczy .

* Wszelkie zaistniałe zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaj powtórniego

uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwagi:

- Narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomoc rodków komunikacji elektronicznej

- Uzgodnienie niniejsze jest opini techniczn i nie zast puje pozwolenia na budow wydawanego zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa budowlanego

- Tre protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie koordynacyjnej za pomoc rodków komunikacji elektronicznej

- Informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły :

Fiberhost S.A.

WSS

ORANGE POLSKA S.A.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nie nakłada na projektantów/inwestorów konieczno ci dokonywania dodatkowych uzgodnie z zarz dzaj cymi sieci uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta (wykonuj cego funkcj Starosty) narad koordynacyjnych.

Dokument "Protokol_z_narady_ZG-OPK.4105.497.2023_2.pdf" został podpisany przez Małgorzata Karolina Gulczyńska certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 466143262690019786690696811169680936216170323236 wydanym przez 2.5.4.97=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2023-05-11 13:28:57.