



Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
001	Magazyn	7.00
001a	Łazienka personelu	4.54
001b	WC	1.55
001c	WC	1.55
002	Komunikacja	8.23
002a	Dyżurka lekarska	12.96
002b	Szatnia czysta	7.90
002c	Szatnia czysta	2.33
002d	Szatnia czysta	1.95
002e	Magazyn na sprzęt	4.13
002f	Śluza	3.50
002g	Umywalnia	3.33
003	Dyżurka pielęgnarska	14.10
004	Sala zabiegowa	46.41
005a	Magazyn podręczny/śluza	2.99
005b	Korytarz	1.86
005	Sterownia	9.40
006	Pomieszczenie techniczne/maszynownia	9.31
007	Śluza	15.25
008	Przedśionek	17.36
009	Gabinet lekarski	16.41
011	Gabinet lekarski	20.21
012	Klatka schodowa	22.48
013	Oficyna poczekalnia	61.33
014	Pomieszczenie I	18.62
015	Pomieszczenie II	13.46
015a	Pomieszczenie III	4.45
016	Pomieszczenie IV	11.19
016a	Pomieszczenie V	12.29
017	Pomieszczenie V	12.29
018	Pomieszczenie IX	45.05
018a	Pomieszczenie VIII	7.25
018b	Pomieszczenie X	3.68
018c	Pomieszczenie XI	3.20
018d	Pomieszczenie XII	6.97
018e	Pomieszczenie XIII	7.54
018f	Pomieszczenie XIV	1.50
019	Pomieszczenie VII	14.72
019a	Pomieszczenie VI	7.89
020	Pomieszczenie XVI	8.48
021	Pomieszczenie XV	11.06
021a	Pomieszczenie XVII	24.42
021b	Pomieszczenie XVIII	8.71
022	Magazyn podręczny	5.96
022a	Pomieszczenie XX	3.53
022b	Pomieszczenie XXI	4.25
023	Pomieszczenie XIX	16.30
024	Pomieszczenie XXII	14.41
024a	Pomieszczenie XXIII	1.63
024b	Pomieszczenie XXIV	1.42
025	Pomieszczenie dla oddziału dziecięcego	7.68
026	Szatnia	19.47
027a	Pomieszczenie XXVII	20.84
027	Pomieszczenie XXVI	34.47
028	Hall	57.65
028a	Pomieszczenie XXV	0.49
029	Korytarz	62.50
030	Pomieszczenie techników medycznych	10.53
030a	Pomieszczenie pro morte	6.54
SUMA		

Uwaga:  
1. Inwentaryzacja na istniejącym i czynnym obiekcie. Przed przystąpieniem do dalszych robót budowlanych lub prac projektowych należy bezwzględnie sporządzić pomiary geodezyjne, także po demontażu elementów nieniosących i odkryciu konstrukcji.  
2. Inwentaryzację należy rozpatrywać łącznie z raportem z odkrywek.  
3. Kształt i wymiary elementów wyposażenia wskazanego na inwentaryzacji mają charakter poglądowy i nie reprezentują szczegółowych modeli.  
4. W przypadku odkrycia rozbieżności inwentaryzacji ze stanem istniejącym należy powiadomić biuro projektowe.  
5. Inwentaryzacja aktualna na dzień jej sporządzenia, powinna zostać zaktualizowana przed rozpoczęciem prac projektowych oraz robót budowlanych.

INWESTOR	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno
INWESTYCJA	Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie, przy ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno
LOKALIZACJA	Ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno Działka 8, 9, 10/4, 5, 4/2, 3/2 obręb 01 Leszno, arkusz 33
STADIUM	INWENTARYZACJA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	
DEMURG	
ul. Lubuskiego 2 PL 60-348 Pionarski tel./fax: +48 61 662 11 40 www.demurg.com.pl	

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
SPORZĄDZIŁ	mgr inż.arch. Rafał Murat	WOA-OKKJsb/107/2011 w spełnieniu architektonicznej inż. inż. WP-0568	
SPORZĄDZIŁA	mgr inż.arch. Inga Rolek	upr. proż. w spełnieniu arch. inż. inż. WP-0568/2017 inż. inż. WP-1239	
TREŚĆ RYS.		SKALA	
RZUT KONDYGNACJI 0		1:100	
DATA	WRZESIEŃ 2018	NR KONTRAKTU	001957
BRANŻA	A	NR REWIZJI	00
		I.1D.01	

Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez zgody biura projektowego.