



2022-123312

OS-DL.404.394.2022.6(WN)

Świerklany, 2022-07-25

PRACOWNIA INŻYNIERSKA S1 MARCIN HAJOST
UL. NORBERTA BARLICKIEGO 15
43-300 BIELSKO-BIAŁA
2022-123312

Dotyczy: **projektowanej przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna w Bielanach.**

Odpowiadając na Państwa pismo (brak sygnatury) z dn. 08.07.2022r. w sprawie jw. informujemy, że w granicach terenu objętego przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach eksploatuje gazociąg wysokiego ciśnienia DN 150 PN 2,5 MPa relacji Oświęcim - Kęty, przejście pod ul. Główną zabezpieczone jest rurą osłonową DN 250. Ponadto potwierdzamy przebieg wyłączonego z eksploatacji gazociągu DN 150.

Jednocześnie informujemy, że przedstawiony projekt przedmiotowej inwestycji opiniujemy pozytywnie względem wyżej wspomnianej sieci gazowej wysokiego ciśnienia.

Realizując zadanie należy zachować wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. (Dziennik Ustaw z dnia 4 czerwca 2013r., poz. 640) oraz regulacjach wewnętrznych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. poprzez zabezpieczenie miejsca kolizyjnego (skrzyżowania) z czynną siecią gazową zgodnie z przedstawionymi rozwiązaniami projektowymi, tj. zachowanie odległości pionowej mierzonej od górnej powierzchni rury gazowej do powierzchni jezdni nie mniejszą niż 1,2 m, od dolnej warstwy umocnienia drogi nie mniejszą niż 0,5 m.

Prace w miejscu skrzyżowania gazociągu w/c z rzeczoną inwestycją należy prowadzić pod pełnym nadzorem służb eksploatacyjnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach - Terenowa Jednostka Eksploatacji Bielsko - Biała tel. 32 4392900.

Informujemy, że przy wykonywaniu robót ziemnych oraz budowlanych w odległości 6,0 m i mniejszej od osi gazociągu prowadzonych przez wykonawców zewnętrznych, którzy nie wykonują prac na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. wymaga się obecności pracownika GAZ-SYSTEM S.A. pełniącego nadzór nad bezpieczeństwem sieci przesyłowej.

W terminie 7 dni przed przystąpieniem do robót w strefie kontrolowanej naszego gazociągu należy wystąpić o otwarcie zlecenia na nadzór branżowy dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach podając znak naszego

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany
tel. 32 439 25 00; faks 32 439 25 60

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Tomasz Stępień
Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Jackowski
Wiceprezes Zarządu: Marcin Kapkowski
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko

Kapitał Zakładowy: 6 377 190 842 PLN Kapitał Wpłacony: 6 377 190 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698 www.gaz-system.pl

pisma oraz nazwisko i imię kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich dane kontaktowe (telefon, adres e-mail), a także warunki płatności.

Wszelkie uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót.

Wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie a zagęszczanie gruntu w rejonie gazociągu prowadzić bez zastosowania ciężkiego sprzętu wibracyjnego oraz poruszania ciężkim sprzętem budowlanym.

Nadmieniamy, że dla prawidłowej eksploatacji w/w gazociągu przesyłowego należy zapewnić pas eksploatacyjny o szerokości 4,0 m (po 2,0 m na stronę gazociągu). W rzeczonym pasie nie może być prowadzona żadna działalność mogąca utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową eksploatację tj. zabrania się: urządzać składow na materiały budowlane, gromadzić urobku z prac ziemnych itp.

Przy niwelacji terenu dotychczasowe rzędne posadowienia gazociągu pozostawić bez zmian. Z uwagi na to, że przedstawiciel Oddziału nie jest osobą upoważnioną do wpisu do dziennika budowy, jego opinię w sprawie ewentualnych napraw lub zabezpieczeń należy przedłożyć kierownikowi budowy przedmiotowego zadania. Powyższe fakty kierownik budowy powinien odnotować i potwierdzić w dzienniku budowy.

Uzgodnienie ważne jest na okres dwóch lat, licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Wszelkie zmiany w zakresie uzgodnionej inwestycji należy ponownie przedstawić celem zaopiniowania w naszym Oddziale.

Załącznik - mapa zasadnicza, profil

Zastępca Dyrektora

Marek Ryznar

