

PROTOKÓŁ Nr ZGKIKM.TZ.6630.361.2025
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Opis przedmiotu narady:

Przedmiot narady koordynacyjnej: Projekt przebudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi

Lokalizacja obiektu: ul. Żelazna, Pereca, Grochowa, dz. 13, 14, 15 AM-16; dz. 18, 24, 20/3, 20/10, 20/17, 23/1 AM-14 obręb Grabiszyn we Wrocławiu

Data wpływu: 2025-03-11

Wnioskodawca: FORTUM NETWORK WROCŁAW SP. Z O.O.
50-304 WROCŁAW, ul. SŁONIMSKIEGO 1A

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Kierownik Biura Narad Koordynacyjnych Włodzimierz Struś

Protokolant narady koordynacyjnej: Włodzimierz Struś

Termin zakończenia narady koordynacyjnej: 2025-03-20

Miejsce i sposób przeprowadzenia narady koordynacyjnej: narada w siedzibie ZGKiKM za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wynik narady koordynacyjnej: **jednomyślny i pozytywny.**

Treść protokołu została uzgodniona z osobami które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:			
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	ESV Serwis Sp. z o.o. _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
2.	FORTUM NETWORK WROCŁAW SP. Z O.O. _____ Adam Ząbkowski	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag	
3.	GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu _____ Michał Wieczorek	nie dotyczy _____ Nie dotyczy	
4.	HAWA TELEKOM Sp. z o.o. _____ _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
5.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. _____ Paweł Żurek	nie dotyczy _____ Nie dotyczy	
6.	MPWiK S.A. _____ Alicja Hrycyk	pozytywne z uwagami _____ Trasa: b/u, Inne uwagi – Prace ziemne w strefie istniejących przewodów wod-kan wykonać ręcznie , zachować min 0,5m w „świecie” od istniejących przewodów wod-kan i 0,7m w „świecie” od projektowanych przewodów i urządzeń wod-kan. Przed rozpoczęciem robót należy zweryfikować rzędne i współrzędne istniejących i projektowanych sieci i urządzeń wod-kan. W przypadku zmiany technologii na roboty bezwykopowe –uzgodnić w MPWiK profil przecisków/przewiertów w miejscach skrzyżowań z przewodami wod-kan,	
7.	NETIA S.A. _____ Paweł Taraska	pozytywne z uwagami _____ Uzgadnia się z następującymi uwagami:	

		<p>-prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych prowadzić bez sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii</p> <p>-kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami</p> <p>-w przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z Netia S.A. Wrocław, ul. Strzegomska 142A</p> <p>-powiadomić o terminie rozpoczęcia robót na adres nadzory@netia.pl</p>	
8.	ORANGE POLSKA S.A.	<p>pozytywne bez uwag</p> <p>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p>	
9.	<p>Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o - Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu</p> <p>Jacek Bieliński</p>	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>W miejscu skrzyżowań z naszą siecią rozdzielczą należy zachować minimalną pionową odległość 0,2 m pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami projektowanego uzbrojenia podziemnego, a istniejącej sieci gazowej. Dodatkowo - dla sieci gazowej występującej na terenie opracowania, wyznaczamy strefę kontrolowaną, której wielkość określona została w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 640 z dnia 04.06.2013r.). W myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania.</p> <p>W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią gazową prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.</p> <p>W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności w zakresie posadowienia istniejącej sieci gazowej należy bezwzględnie powiadomić służby gazownicze.</p> <p>O terminie rozpoczęcia prac prowadzonych w zbliżeniu do sieci gazowej należy powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem Gazownię Wrocław Południe, ul. Tęczowa 35-45, 53-601 Wrocław lub e-mailem: gazownia.wroclaw.poludnie@psgaz.pl</p>	
10.	Polskie Koleje Państwowe S.A.	<p>pozytywne bez uwag</p> <p>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p>	
11.	<p>TAURON Dystrybucja S.A.</p> <p>Przemysław Kwiatkowski</p>	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TD SA, należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TD SA, O/Wrocław o nadzór. Dodatkowo, proszę stosować Wytyczne do zabezpieczenia kabli TD SA, oraz przepisy bezpiecznej pracy w pobliżu urządzeń będących pod napięciem.</p>	
12.	<p>Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta</p> <p>Agnieszka Wróblewska</p>	<p>pozytywne bez uwag</p> <p>Brak uwag</p>	
13.	<p>Zarząd Zieleni Miejskiej</p> <p>Justyna Ziarko</p>	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>Dokumentację wykonaną zgodnie z Zarządzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 należy uzgodnić z ZZM.</p> <p>Prace w strefach ochrony drzew należy zaplanować metodą bezrozkopową.</p>	

2025-03-21

Data sporządzenia protokołu

Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej