Planowany harmonogram prac dla filtrów węglowych - załącznik nr 1 do OPZ

Czynnosci	Tydzien realizacji od podpisania umowy																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
prace przygotowawcze wstepne																										
wybranie GWA - **FW3P**																										
demontaz nakładek																										
czyszczenie komory																										
dostawa i montaz nakładek																										
aktualizacja danych na panelach lokalnych																										
rozruch drenazu																										
zasyp GWA i wpracowanie filtra																										
wybranie GWA -**FW3L**																										
czyszczenie nakładek, uzupełnianie ubytków																										
aktualizacja danych na panelach lokalnych																										
rozruch drenazu																										
zasyp GWA i wpracowanie filtra																										
wybranie GWA - **FW5P**																										
demontaz nakładek																										
czyszczenie komory																										
dostawa i montaz nakładek																										
aktualizacja danych na panelach lokalnych																										
rozruch drenazu																										
zasyp GWA i wpracowanie filtra																										
wybranie GWA -**FW4P**																										
demontaz nakładek																										
czyszczenie komory																										
dostawa i montaz nakładek																										
aktualizacja danych na panelach lokalnych																										
rozruch drenazu																										
zasyp GWA i wpracowanie filtra																										
wybranie GWA **FW2L**																										
czyszczenie nakładek, uzupełnianie ubytków																										
aktualizacja danych na panelach lokalnych																										
rozruch drenazu																										
zasyp GWA i wpracowanie filtra																										
wybranie węgla ze zbiornika wody czystej																										
prace koncowe																										