

















Budowa i przyłączenie do sieci przesyłowej PSE S.A. nowej rozdzielni wewnętrznej 110 kV w EC Żerań. **Wstępny harmonogram realizacji umowy (WHRU)**

Lp	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Uwagi	2026 P1	2026 P2	2027 P1	2027 P2	2028 P1	2028 P2	2029 P1	2029 P2	2030 P1	2030 P2	2031 P1
0	Budowa i przyłączenie do sieci przesyłowej PSE S.A. nowej rozdzielni wewnętrznej 110 kV w EC Żerań															
1	Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Projektu podstawowego.			*)												
2	Przygotowanie Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego			*)												
3	Uzgodnienie z PSE S.A. dokumentacji projektowo-technicznej w części dot. PB w zakresie posadowienia urządzeń na nieruchomości Operatora (Umowa o przył. §6 pkt. 7 lit. a)			*)												
4	Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz złożenie wniosku o Pozwolenie na budowę dla zakresu realizacji R110-ECZ we właściwym Urzędzie.			*)												
5	Dostarczenie decyzji o pozwoleniu na budowę Obiektu wraz z zaświadczeniem o jej ostateczności oraz kopii schematu Obiektu, o którym mowa w § 7 pkt 8) lit. b) Umowy o przyłączenie			2027-02-28												
6	Wykonanie i uzgodnienie z PSE dokumentacji koncepcyjnej oraz projektowo-technicznej, o której mowa w § 7 pkt 8 Umowy o przyłączenie			2027-02-28												
7	Dostarczenie do Operatora danych, o których mowa w pkt 8 Załącznika 1 do Umowy o przyłączenie				datę określi Wykonawca nie później niż do 2027-03-31											
8	Opracowanie i uzgodnienie z Operatorem listy sygnałów, warunków i sposobu wymiany danych				datę określi Wykonawca nie później niż do 2027-03-31											
9	Wykonanie i przekazanie Projektów wykonawczych we wszystkich branżach (w tym uzgodnionych z PSE)			*)												
10	Przekazanie Zamawiającemu potwierdzenia zamówienia rozdzielnic wewnętrznej 110 kV				datę określi Wykonawca nie później niż do 2026-08-30											
11	Zakończenie montażu budynku rozdzielni R110-ECZ				datę określi Wykonawca nie później niż do 2028-03-15											
12	Wykonanie tras dla linii kablowych 110kV do R110-SE Praga oraz do BGP			*)												
13	Zakończenie z wynikiem pozytywnym testów fabrycznych rozdzielnic wewnętrznej 110 kV i dostarczenie jej na budowę				datę określi Wykonawca nie później niż do 2028-03-30											
14	Odlączenie od sieci przesyłowej transformatora ROT-BGP			2028-07-03												
15	Zakończenie wszystkich prac montażowych, przebudowa zabezpieczeń i układów oraz zakończenie sprawdzeń i rozruchów w zakresie przełączenia zasilania transformatora ROT-BGP do nowej R110-ECZ dla gotowości do przyjęcia napięcia			2028-09-30												
16	Zakończenie prac montażowych, przebudowa układów w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych rozdzielni 110 kV, nn, powiązań z istniejącą infrastrukturą, powiązań z PSE oraz zakończenie sprawdzeń i rozruchów dla przyjęcia napięcia z KSE poprzez Przyłącze 1				datę określi Wykonawca nie później niż do 2028-09-30											

Objaśnienia:

*) - datę określi Wykonawca

Kolumna "Uwagi" do usunięcia przy przygotowaniu oferty

Lp	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Uwagi	2026		2027		2028		2029		2030		2031
						P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	
17	Zakończenie prac montażowych, przebudowa układów w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych rozdzielni 110 kV, nn, powiązań z istniejącą infrastrukturą, powiązań z PSE oraz zakończenie sprawdzeń i rozruchów dla przyjęcia napięcia z KSE poprzez Przyłącze 2				datę określi Wykonawca nie później niż do 2028-11-30						◆					
18	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia (EON) dla Obiektu i realizacja Obiektu w zakresie umożliwiającym przyjęcie napięcia od strony rozdzielni GIS 110kV w stacji elektroenergetycznej 220/110kV Praga poprzez Przyłącze 1			2028-09-30							◆					
19	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia (EON) dla Obiektu i realizacja Obiektu w zakresie umożliwiającym przyjęcie napięcia od strony rozdzielni GIS 110kV w stacji elektroenergetycznej 220/110kV Praga poprzez Przyłącze 2			2028-11-30							◆					
20	Uzyskanie pozwolenia na podanie napięcia (EON) i przyjęcie napięcia przez Obiekt od strony rozdzielni GIS 110 kV w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Praga w zakresie pola 12 (Przyłącze 1)			2028-10-16							◆					
21	Uzyskanie pozwolenia na podanie napięcia (EON) i przyjęcie napięcia przez Obiekt od strony rozdzielni GIS 110 kV w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Praga w zakresie pola 19 (Przyłącze 2)			2028-12-16							◆					
22	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie (ION) w zakresie Etapu 1 Obiektu. Zakończenie prac i gotowość do przeprowadzenia prób obciążeniowych ROT-BGP			2028-10-16							◆					
23	Przeprowadzenie Rozruchu i ruchu próbnego instalacji rozdzielni R110-ECZ wraz z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie od właściwego organu nadzoru budowlanego instalacji rozdzielni R110-ECZ - zakończenie				datę określi Wykonawca nie później niż do 2029-01-30						◆					
24	Dostarczenie do Operatora kopii ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu, w tym dla linii 110kV wraz z traktami światłowodowymi na terenie SE lub innego dokumentu zgodnie z § 7 pkt 11 lit. d) Umowy o przyłączenie				datę określi Wykonawca nie później niż do 2029-01-30						◆					
25	Przekazanie rozdzielni R110-ECZ do eksploatacji.				datę określi Wykonawca nie później niż do 2029-03-30						◆					
26	Realizacja Obiektu w zakresie umożliwiającym rozpoczęcie testów zgodności w zakresie Etapu 1 Obiektu - zakończenie			2029-03-30							◆					
27	Zakończenie testów opisanych w pkt. 26 oraz złożenia kompletnego wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (FON) i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (FON) dla Obiektu w zakresie Etapu 1 Obiektu				datę określi Wykonawca nie później niż do 2029-12-31								◆			
28	Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań Umowy za wyjątkiem zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji.				datę określi Wykonawca nie później niż do 2030-09-30										◆	

Objaśnienia:

*) - datę określi Wykonawca

Kolumna "Uwagi" do usunięcia przy przygotowaniu oferty