

Harmonogram prac izolacyjnych Gr. I - Remont PTA 2025

Id.	Tryt zad.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2025, Kw 2				
							lut	mar	kwi	maj	
1											
2		Harmongoram prac PR 24009 Gr.I -Remont 2025				Obszar					
3		Offgas -demontaż	12 dn	pią, 25-02-28	nie, 25-03-16	OFFGAS					
4		Offgas - montaż	5 dn	czw, 25-04-24	śro, 25-04-30	OFFGAS					
5		OSBL-demontaż	6 dn	pon, 25-03-10	nie, 25-03-16	OSBL					
6		OSBL montaż	5 dn	czw, 25-04-24	śro, 25-04-30	OSBL					
7		CTA-wymienniki -demontaż	16 dn	pon, 25-02-24	nie, 25-03-16	CTA					
8		CTA-wymienniki -demontaż	5 dn	nie, 25-03-23	czw, 25-03-27	CTA					
9		CTA-zbiorniki-demontaż	17 dn	pią, 25-02-21	nie, 25-03-16	CTA					
10		CTA-zbiorniki-demontaż	5 dn	nie, 25-03-23	czw, 25-03-27	CTA					
11		Kolumny CTA-demontaż	16 dn	pon, 25-02-24	nie, 25-03-16	CTA					
12		Rurociągi CTA -demontaż	11 dn	pon, 25-03-03	nie, 25-03-16	CTA					
13		Armatura CTA-demontaż	11 dn	pon, 25-03-03	nie, 25-03-16	CTA					
14		CTA-wymienniki -montaż	22 dn	czw, 25-04-24	pią, 25-05-23	CTA					
15		CTA-zbiorniki-montaż	22 dn	czw, 25-04-24	pią, 25-05-23	CTA					
16		Kolumny CTA-montaż	22 dn	czw, 25-04-24	pią, 25-05-23	CTA					
17		Rurociągi CTA -montaż	12 dn	czw, 25-04-24	pią, 25-05-09	CTA					
18		Armatura CTA-montaż	12 dn	czw, 25-04-24	pią, 25-05-09	CTA					
19		PTA demontaż	11 dn	pon, 25-03-03	pon, 25-03-17	PTA					
20		PTA-montaż	20 dn	nie, 25-03-23	czw, 25-04-17	PTA					
21		Prace izolacyjne na wezwanie produkcji/inspektora	6 dn	pon, 25-03-17	sob, 25-03-22	PTA/CTA/OSBL					
22		Prace izolacyjne na wezwanie produkcji/inspektora	4 dn	pią, 25-04-18	śro, 25-04-23	PTA/CTA/OSBL					
23		Prace porządkowe	2 dn	śro, 25-04-16	czw, 25-04-17	PTA/CTA/OSBL					
24											

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego
Piotr Makowski

Kierownik
Wydział Produkcji
Zakład PTA
Jakub Cybulski

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego
Grzegorz Sołtysiak
16-02-2024

Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych
Wydział Produkcji
Zakład PTA
Łukasz Kłkowski

Główny Inżynier
Wydział Produkcji
Zakład PTA
Rafał Trymerski

Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych
Wydział Produkcji
Zakład PTA
Krzysztof Kotlarek

Główny Inżynier
Wydział Spedycji
Zakład PTA
Przemysław Walczak

Kierownik
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego
Paweł Kaleśa

Projekt: Harmonogram prac pro
Data: wto, 24-07-16

Zadanie		Zadanie nieaktywne
Podział		Nieaktywny punkt kontrolny
Punkt kontrolny		Podsumowanie nieaktywne
Podsumowanie		Zadanie ręczne
Podsumowanie projektu		Tylko z czasem trwania

Rzutowanie podsumowania ręcznego		Zewnętrzne punkty kontrolne
Podsumowanie ręczne		Termin ostateczny
Tylko z rozpoczęciem		Postęp
Tylko z zakończeniem		Ręczne (postęp)
Zadania zewnętrzne		