



**Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 1/2025**

**Harmonogram wykonania etapów realizacji zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym**

Dni określone w kolumnie nr 3 należy liczyć od momentu podpisania umowy z Oferentem.

Numer etapu	Nazwa etapu wykonania umowy	Liczba dni od podpisania umowy
1	Specyfikacja techniczna, specyfikacja usługowa i specyfikacja materiałowa zbiorników magazynowych i produkcyjnych	60 dni
1.1	Projekt wykonawczy zbiorników magazynowych i produkcyjnych	100 dni
2	Specyfikacja techniczna, specyfikacja usługowa i specyfikacja materiałowa hoperów, modułów dozowania dodatków i urządzeń rozlewczych	90 dni
2.1	Projekt wykonawczy hoperów, modułów dozowania dodatków i urządzeń rozlewczych	130 dni
3	Specyfikacja techniczna, specyfikacja usługowa i specyfikacja materiałowa stacji rozładunku bigbagów, rozładunku autocystern	110 dni
3.1	Projekt wykonawczy stacji rozładunku bigbagów, rozładunku autocystern	150 dni
4	Specyfikacja techniczna, specyfikacja usługowa i specyfikacja materiałowa podestów i pomostów roboczych	130 dni
4.1	Projekt wykonawczy podestów i pomostów roboczych	170 dni
5	Specyfikacja techniczna, specyfikacja usługowa i specyfikacja materiałowa rurociągów i integracji zbiorników	130 dni
5.1	Projekt wykonawczy rurociągów i integracji zbiorników	170 dni
6	Specyfikacja techniczna, specyfikacja usługowa i specyfikacja materiałowa systemów filtrujących	150 dni
6.1	Projekt wykonawczy systemów filtrujących	190 dni
7	Specyfikacja materiałowa jetmikserów, inlinerów i mieszadeł	180 dni
8	Specyfikacja materiałowa młynów kuleczkowych	240 dni
9	Zaprojektowanie, wykonanie i instalacja jetmikserów, inlinerów i mieszadeł	500 dni
10	Zaprojektowanie, wykonanie i instalacja młynów kuleczkowych	540 dni
11	Zaprojektowanie, wykonanie i instalacja innych elementów technologicznych linii pilotażowej	500 dni
12	Zaprojektowanie, wykonanie i instalacja systemów sterowania i zasilania elektrycznego linii pilotażowej	560 dni
13	Specyfikacja techniczna, specyfikacja usługowa i specyfikacja materiałowa zasilania mediami pomocniczymi linii pilotażowej	260 dni
13.1	Projekt wykonawczy zasilania mediami pomocniczymi linii pilotażowej	300 dni
14	Zaprojektowanie i wykonanie integracji wszystkich elementów linii pilotażowej	600 dni
15	Start testów linii pilotażowej	600 dni
16	Odbiór końcowy linii pilotażowej	730 dni